



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO (SELECIONAR)
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ REFOÇO DE BASE DRENAGEM	MUNICÍPIO / UF MATELÂNDIA-PR	REPASSE 1.200.000,00	CONTRAPARTIDA 0,00	INVESTIMENTO 1.200.000,00	Nº RRE 2	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: out-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 344.958,63	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	-----------------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMI	Em Análise	8572	m²	0	2	855.041,37	329.875,69	207.256,80	537.132,49	62,82%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	(100,00%)	(38,58%)	(24,24%)	(62,82%)
							Repasse	855.041,37	329.875,69	207.256,80	537.132,49
							Contrapartida	-	-	-	-
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	855.041,37	329.875,69	207.256,80	537.132,49

Acumulado Anterior: 38,58%

Observações:

MATELÂNDIA-PR

Local

Representante Tomador

Nome: MAXIMINO PIETROBON

Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:

Cargo:

segunda-feira, 16 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: MARCELO DE MELO

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: CREA PR 140.584/D

ART/RRT: 0

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	0	MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ REFOÇO DE BAS	0	0

Medição: **2** Período: **27/09/2023 a 17/10/2023** % Realizado Período.: **24,24%** % Realizado Acum.: **62,82%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	AV. GETÚLIO VARGAS	AV. DALCANALE	RUA 11 DE JUNHO	AV. GARIBALDI	RUA BENTO GONÇALVES	RUA ALFREDO CHAVES	AV. DUQUE DE CAXIAS/GARIBALDI	MARECHAL FLORIANO	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS INICIAIS/DRENAGEM																									
3	ACESSIBILIDADE																									
4	BASE / SUB BASE																									
5	IMPRIMAÇÃO																									
6	PINTURA DE LIGAÇÃO				1	1			1																	
7	CAPA DE ROLAMENTO CBUQ 3/2CM				1	1			1																	
8	PINTURA DE LIGAÇÃO		1	1	1	1	1		1																	
9	CAPA DE ROLAMENTO CBUQ 3,0CM		1	1	1	1	1		1																	
10	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO																									
11	CONTROLE TECNOLÓGICO		1	1	1	1	1		1																	

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

Medições		Data das Medições											
		26/09/2023	17/10/2023										
Período:		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%		38,58%	24,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$		329.875,69	207.256,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:		%											
R\$		329.875,69	537.132,49	537.132,49	537.132,49	537.132,49	537.132,49	537.132,49	537.132,49	537.132,49	537.132,49	537.132,49	537.132,49

MATELÂNDIA-PR

Local

terça-feira, 26 de setembro de 2023

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: MARCELO DE MELO

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: CREA PR 140.584/D

ART/RRT: 0







Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
<https://matelandia.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=ca7a9e95-3b4f-4f3b-8022-0eb0712a1b37>

