

PLANILHA DE MEDIÇÃO DA OBRA			Medição Nº: 07	
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS TIPO 01 - DISTRITO DE AGRO CAFEEIRA				
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SENER LTDA				
CNPJ: 01.884.064/0001-65				
DATA DA MEDIÇÃO: 06/10/2023		Período: 09/09/2023 a 05/10/2023		
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 183/2022				
TOMADA DE PREÇOS: Nº 12/2022 - CONTRATO: Nº 134/2022				
EMPENHOS: Nº 19992/2022 e 19993/2022				
Descrição do serviços executados		% Medido do Item	Valor Medido do Item	
1 - MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS				
2 - MOVIMENTO DE TERRA				
3 - FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		4.95%	R\$ 13.514,94	
4 - ALVENARIA - VEDAÇÃO		7.99%	R\$ 4.416,61	
5 - IMPERMEABILIZAÇÃO				
6 - COBERTURA				
7 - REVESTIMENTOS		10.33%	R\$ 24.986,50	
8 - ESQUADRIAS				
9 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA		3.90%	R\$ 7.166,28	
10 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				
11 - AR-CONDICIONADO				
12 - GASES ESPECIAIS				
13 - LIMPEZA E ARREMATES FINAIS				
TOTAL DA MEDIÇÃO =			R\$ 50.084,33	
Valor do Empenho nº 19992/2022 =			R\$ 28.704,57	
Valor do Empenho nº 19993/2022 =			R\$ 21.379,76	

RESUMO DA MEDIÇÃO		
Valor Total do Contrato:	R\$ 1.134.133,50	
Total desta Medição:	R\$ 50.084,33	
Medições Acumuladas (R\$):	389.351,37	
Medições Acumuladas (%):	34,33%	
Saldo Contratual:	R\$ 744.782,13	
CONTROLE GLOBAL DO CONTRATO		
Nº DA MEDIÇÃO	VALOR PAGO	% DA MEDIÇÃO (Relação ao Global)
01	R\$ 18.309,16	1,61%
02	R\$ 75.262,64	6,64%
03	R\$ 73.898,56	6,52%
04	R\$ 50.230,86	4,43%
05	R\$ 25.967,90	2,29%
06	R\$ 95.597,92	8,43%
07	R\$ 50.084,33	4,42%
Alex Borghetti		
Engenheiro Civil - CREA PR 67.295/D		

OBRA DA UBS DE AGRO CAFEIEIRA





Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
<https://matelandia.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=1417452f-738d-4522-b6e8-ae7d67d2efed>

