

PLANILHA DE MEDIÇÃO DA OBRA			Medição Nº: 11	
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS TIPO 01 - DISTRITO DE AGRO CAFEEIRA				
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SENER LTDA				
CNPJ: 01.884.064/0001-65				
DATA DA MEDIÇÃO: 26/02/2024		Período: 22/01/2024 a 25/02/2024		
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 183/2022				
TOMADA DE PREÇOS: Nº 12/2022 - CONTRATO: Nº 134/2022				
EMPENHOS: Nº 19992/2022 e 19993/2022				
Descrição do serviços executados		% Medido do Item	Valor Medido do Item	
1 - MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS				
2 - MOVIMENTO DE TERRA				
3 - FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		2,13%	R\$ 5.813,32	
4 - ALVENARIA - VEDAÇÃO				
5 - IMPERMEABILIZAÇÃO				
6 - COBERTURA				
7 - REVESTIMENTOS		6,26%	R\$ 15.148,73	
8 - ESQUADRIAS		50,63%	R\$ 52.751,17	
9 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA		26,25%	R\$ 48.211,68	
10 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				
11 - AR-CONDICIONADO				
12 - GASES ESPECIAIS		47,81%	R\$ 5.026,33	
13 - LIMPEZA E ARREMATES FINAIS				
TOTAL DA MEDIÇÃO =			R\$ 126.951,23	
Valor do Empenho nº 19992/2022 =		R\$ 62.043,58		
Valor do Empenho nº 19993/2022 =		R\$ 64.907,65		

RESUMO DA MEDIÇÃO		
Valor Total do Contrato:	R\$ 1.134.133,50	
Total desta Medição:	R\$ 126.951,23	
Medições Acumuladas (R\$):	812.589,74	
Medições Acumuladas (%):	71,65%	
Saldo Contratual:	R\$ 321.543,76	
CONTROLE GLOBAL DO CONTRATO		
Nº DA MEDIÇÃO	VALOR PAGO	% DA MEDIÇÃO (Relação ao Global)
01	R\$ 18.309,16	1,61%
02	R\$ 75.262,64	6,64%
03	R\$ 73.898,56	6,52%
04	R\$ 50.230,86	4,43%
05	R\$ 25.967,90	2,29%
06	R\$ 95.597,92	8,43%
07	R\$ 50.084,33	4,42%
08	R\$ 106.549,57	9,39%
09	R\$ 114.298,81	10,08%
10	R\$ 75.438,76	6,65%
11	R\$ 126.951,23	11,19%
Alex Borghetti		
Engenheiro Civil - CREA PR 67.295/D		

OBRA DA UBS DE AGRO CAFEEIRA



OBRA DA UBS DE AGRO CAFEEIRA



Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
<https://matelandia.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=844e418c-f867-497e-867f-e272869dde2f>

