

PLANILHA DE MEDIÇÃO DA OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS TIPO 01 - DISTRITO DE AGRO CAFEEIRA

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SENGER LTDA

CNPJ: 01.884.064/0001-65

DATA DA MEDIÇÃO: 29/05/2024

Período: 16/04/2024 a 28/06/2024

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 183/2022

TOMADA DE PREÇOS: Nº 12/2022 - **CONTRATO:** Nº 134/2022

EMPENHOS: Nº 19992/2022 e 19993/2022

Descrição dos serviços executados	% Medido do Item	Valor Medido do Item
1 - MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS		
2 - MOVIMENTO DE TERRA		
3 - FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
4 - ALVENARIA - VEDAÇÃO		
5 - IMPERMEABILIZAÇÃO		
6 - COBERTURA		
7 - REVESTIMENTOS	9,00%	R\$ 21.785,13
8 - ESQUADRIAS	4,05%	R\$ 4.223,30
9 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
10 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
11 - AR-CONDICIONADO		
12 - GASES ESPECIAIS		
13 - LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS		
TOTAL DA MEDIÇÃO =		R\$ 26.008,43

Valor do Empenho nº 19992/2022 = R\$ 14.906,08

Valor do Empenho nº 19993/2022 = R\$ 11.102,35

Medição Nº: 13

RESUMO DA MEDIÇÃO

Valor Total do Contrato:	R\$ 1.134.133,50
Total desta Medição:	R\$ 26.008,43
Medições Acumuladas (R\$):	894.994,86
Medições Acumuladas (%):	78,91%
Saldo Contratual:	R\$ 239.138,64

CONTROLE GLOBAL DO CONTRATO

Nº DA MEDIÇÃO	VALOR PAGO	% DA MEDIÇÃO (Relação ao Global)
01	R\$ 18.309,16	1,61%
02	R\$ 75.262,64	6,64%
03	R\$ 73.898,56	6,52%
04	R\$ 50.230,86	4,43%
05	R\$ 25.967,90	2,29%
06	R\$ 95.597,92	8,43%
07	R\$ 50.084,33	4,42%
08	R\$ 106.549,57	9,39%
09	R\$ 114.298,81	10,08%
10	R\$ 75.438,76	6,65%
11	R\$ 126.951,23	11,19%
12	R\$ 56.396,69	4,97%
13	R\$ 26.008,43	2,29%


ALEX BORGHETTI
 Engenheiro Civil
 CREA PR 67295/D

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
<https://matelandia.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=e0801d79-06f3-4df2-9505-c3a0779031b3>

