

**PLANILHA DE MEDIÇÃO DA OBRA**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DA UBS TIPO 01 - DISTRITO DE AGRO CAFEEIRA

**EMPRESA CONTRATADA:** CONSTRUTORA SENGER LTDA

**CNPJ:** 01.884.064/0001-65

**DATA DA MEDIÇÃO:** 28/06/2024

**Período:** 29/05/2024 a 27/06/2024

**PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 183/2022

**TOMADA DE PREÇOS:** Nº 12/2022 - CONTRATO: Nº 134/2022

**EMPENHOS:** Nº 19992/2022, 19993/2022 e 9165/2024

Descrição do serviços executados	% Medido do Item	Valor Medido do Item
1 - MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS		
2 - MOVIMENTO DE TERRA	4,59%	R\$ 478,55
3 - FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	4,57%	R\$ 12.490,20
4 - ALVENARIA - VEDAÇÃO	5,47%	R\$ 3.026,54
5 - IMPERMEABILIZAÇÃO	23,15%	R\$ 2.322,07
6 - COBERTURA		
7 - REVESTIMENTOS		
8 - ESQUADRIAS		
9 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	8,98%	R\$ 16.488,02
10 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
11 - AR-CONDICIONADO		
12 -GASES ESPECIAIS		
13 - LIMPEZA E ARREMATES FINAIS		
14 - ITENS ACRESCIDOS (CONTRATO ORIGINAL)	59,27%	R\$ 44.558,95
15 - ITENS ACRESCIDOS (EXTRACONTRATUAL)	85,22%	R\$ 42.083,54

**TOTAL DA MEDIÇÃO = R\$ 121.447,87**

VALOR DO CONTRATO ORIGINAL = R\$ 1.134.133,50

VALOR DO ADITIVO 01 R\$ 124.559,76

**VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO = R\$ 1.258.693,26**

VALOR ACUMULADO DO CONTRATO ORIGINAL = R\$ 929.800,24

% DE CONCLUSÃO DA OBRA (CONTRATO ORIGINAL) = 81,98%

VALOR ACUMULADO DO CONTRATO ORIGINAL + ADITIVO = R\$ 1.016.442,73

% DE CONCLUSÃO (CONTRATO ORIGINAL + ADITIVO) = 80,75%

Valor do Empenho nº 19992/2022 = R\$ 19.947,83

Valor do Empenho nº 19993/2022 = R\$ 14.857,55

Valor do Empenho nº 9165/2024 = R\$ 86.642,49

**Medição Nº: 14**

**RESUMO DA MEDIÇÃO**

Valor ATUAL do Contrato:	R\$ 1.258.693,26
Total desta Medição:	<b>R\$ 121.447,87</b>
Medições Acumuladas C/ ADT.(R\$):	1.016.442,73
Medições Acumuladas C/ ADT.(%):	80,75%
Saldo Contratual (C/ ADITIVO):	R\$ 242.250,53

**CONTROLE GLOBAL DO CONTRATO**

Nº DA MEDIÇÃO	VALOR PAGO	% DA MEDIÇÃO (Relação ao Global)
01	R\$ 18.309,16	1,45%
02	R\$ 75.262,64	5,98%
03	R\$ 73.898,56	5,87%
04	R\$ 50.230,86	3,99%
05	R\$ 25.967,90	2,06%
06	R\$ 95.597,92	7,60%
07	R\$ 50.084,33	3,98%
08	R\$ 106.549,57	8,47%
09	R\$ 114.298,81	9,08%
10	R\$ 75.438,76	5,99%
11	R\$ 126.951,23	10,09%
12	R\$ 56.396,69	4,48%
13	R\$ 26.008,43	2,07%
14*	R\$ 121.447,87	9,65%

**\* NOTA:** CONSIDERANDO NA PORCENTAGEM DA OBRA, O VALOR ATUAL DO CONTRATO

  
**ALEX BORGHETTI**  
 Engenheiro Civil  
 CREA PR 67295/D

## OBRA DA UBS DE AGRO CAFEIEIRA



## OBRA DA UBS DE AGRO CAFEIEIRA



## OBRA DA UBS DE AGRO CAFEIEIRA



Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:  
<https://matelandia.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=6031eb2f-5add-4fb9-bdb5-b0b890968a81>

