PLANILHA DE MEDIÇÃO DA OBRA			Medição Nº:	16	
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS TIPO 01 - DISTRITO DE AGRO CAFEEIRA			RESUMO DA MEDIÇÃO		
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SENGER LTDA Valor ATUAL do Contrato:				R\$ 1.258.693,26	
CNPJ: 01.884.064/0001-65				R\$ 91.602,94	
DATA DA MEDIÇÃO: 30/08/2024 Período: 31/07/2024 a 29/08/2024 Medições Acumuladas C/ ADT.(R\$):					1.174.865,44
PROCESSO LICITATÓRIO: № 183/2022 Medições Acumuladas C/ ADT.(%):					93,34%
TOMADA DE PREÇOS: № 12/2022 - CONTRATO: № 134/2022 Saldo Contratual (C/ ADITIVO):					R\$ 83.827,82
EMPENHOS: № 19992/2022, 19993/2022 e 9165/2024			CONTROLE GLOBAL DO CONTRATO		
Descrição do serviços executados	% Medido do Item	Valor Medido do Ítem	Nº DA MEDIÇÃO	VALOR PAGO	% DA MEDIÇÃO (Relação ao Global)
1 - MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS			01	R\$ 18.309,16	1,61%
2 - MOVIMENTO DE TERRA 3 - FUNDAÇÃO E ESTRUTURA			02	R\$ 75.262,64	6,64%
4 - ALVENARIA - VEDAÇÃO 5 - IMPERMEABILIZAÇÃO			03	R\$ 73.898,56	6,52%
6 - COBERTURA 7 - REVESTIMENTOS	7,98%	R\$ 19.300,42	04	R\$ 50.230,86	4,43%
8 - ESQUADRIAS 9 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2,02% 16,13%	R\$ 2.100,42 R\$ 29.625,21	05	R\$ 25.967,90	2,29%
10 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 11 - AR-CONDICIONADO	15,43% 9,88%	R\$ 21.937,35 R\$ 1.733,18	06	R\$ 95.597,92	8,43%
12 -GASES ESPECIAIS 13 - LIMPEZA E ARREMATES FINAIS	52,19%	R\$ 5.486,61	07	R\$ 50.084,33	4,42%
14 - ITENS ACRESCIDOS (CONTRATO ORIGINAL) 15 - ITENS ACRESCIDOS (EXTRA CONTRATUAL)	15,19%	R\$ 11.419,75	08	R\$ 106.549,57	9,39%
TOTAL DA MEDIÇÃO =		R\$ 91.602,94	09	R\$ 114.298,81	10,08%
			10	R\$ 75.438,76	6,65%
VALOR DO CONTRATO ORIGINAL =		R\$ 1.134.133,50	11	R\$ 126.951,23	11,19%
VALOR D	R\$ 124.559,76	12	R\$ 56.396,69	4,97%	
VALOR ATUALIZADO DO	R\$ 1.258.693,26	13	R\$ 26.008,43	2,29%	
			14*	R\$ 121.447,87	9,65%
VALOR ACUMULADO DO CONTRAT	R\$ 1.052.083,66	15*	R\$ 66.819,77	5,31%	
% DE CONCLUSÃO DA OBRA (CONTRATO ORIGINAL) =		92,77%	16*	R\$ 91.602,94	7,28%
VALOR ACHIMILI ADO DO CONTRATO OCIONA	I . ADITIVO	D¢ 1 174 005 44			
VALOR ACUMULADO DO CONTRATO ORIGINA		* NOTA: CONSIDERANDO NA PORCENTAGEM DA			
% DE CONCLUSÃO (CONTRATO ORIGINAL	. + ADITIVO) =	93,34%	OBRA, O <u>VALOR</u>	ATUAL DO CONTE	RATO
Valor do Empenho r	nº 19992/2022 =	R\$ 27.979,77			
Valor do Empenho nº 19993/2022 = R\$ 52.203,4			Manuserite		
Valor do Empenho	R\$ 11.419,75	ALEX BORGHETTI Engenheiro Civil			
				CRÉA PR 6729	ס/ט

OBRA DA UBS DE AGRO CAFEEIRA





OBRA DA UBS DE AGRO CAFEEIRA





Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador: https://matelandia.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=d261fb73-c202-440e-a73e-4c49fc52d4d1

