

PLANILHA DE MEDIÇÃO DA OBRA		
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS TIPO 01 - DISTRITO DE AGRO CAFEEIRA		
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SENGHER LTDA		
CNPJ: 01.884.064/0001-65		
DATA DA MEDIÇÃO: 26/09/2024		Período: 30/08/2024 a 25/09/2024
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 183/2022		
TOMADA DE PREÇOS: Nº 12/2022 - CONTRATO: Nº 134/2022		
EMPENHOS: Nº 19992/2022, 19993/2022, 9165/2024 e 15286/2024		
Descrição do serviços executados	% Medido do Item	Valor Medido do Item
1 - MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS		
2 - MOVIMENTO DE TERRA		
3 - FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
4 - ALVENARIA - VEDAÇÃO		
5 - IMPERMEABILIZAÇÃO		
6 - COBERTURA		
7 - REVESTIMENTOS		
8 - ESQUADRIAS		
9 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
10 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
11 - AR-CONDICIONADO	45,69%	R\$ 8.018,19
12 - GASES ESPECIAIS		
13 - LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS		
14 - ITENS ACRESCIDOS (CONTRATO ORIGINAL)		
15 - ITENS ACRESCIDOS (EXTRA CONTRATUAL)		
16 - ITENS ACRESCIDOS (CONTRATO ORIGINAL)	100,00%	R\$ 37.558,40
17 - ITENS ACRESCIDOS (EXTRA CONTRATUAL)	100,00%	R\$ 2.692,13
TOTAL DA MEDIÇÃO =		R\$ 48.268,72
VALOR DO CONTRATO ORIGINAL =		R\$ 1.134.133,50
VALOR DOS ADITIVOS =		R\$ 164.810,29
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO =		R\$ 1.298.943,79
VALOR ACUMULADO DO CONTRATO ORIGINAL =		R\$ 1.060.101,85
% DE CONCLUSÃO DA OBRA (CONTRATO ORIGINAL) =		93,47%
VALOR ACUMULADO DO CONTRATO ORIGINAL + ADITIVOS =		R\$ 1.223.134,16
% DE CONCLUSÃO (CONTRATO ORIGINAL + ADITIVOS) =		94,16%
Valor do Empenho nº 19992/2022 =		
Valor do Empenho nº 19993/2022 =		R\$ 8.018,19
Valor do Empenho nº 9165/2024 =		
Valor do Empenho nº 15286/2024 =		R\$ 40.250,53

Medição Nº: 17		
RESUMO DA MEDIÇÃO		
Novo Valor ATUAL do Contrato:	R\$ 1.298.943,79	
Total desta Medição:	R\$ 48.268,72	
Medições Acumuladas C/ ADT.(R\$):	1.223.134,16	
Medições Acumuladas C/ ADT.(%):	94,16%	
Saldo Contratual (C/ ADITIVOS):	R\$ 75.809,63	
CONTROLE GLOBAL DO CONTRATO		
Nº DA MEDIÇÃO	VALOR PAGO	% DA MEDIÇÃO (Relação ao Global)
01	R\$ 18.309,16	1,61%
02	R\$ 75.262,64	6,64%
03	R\$ 73.898,56	6,52%
04	R\$ 50.230,86	4,43%
05	R\$ 25.967,90	2,29%
06	R\$ 95.597,92	8,43%
07	R\$ 50.084,33	4,42%
08	R\$ 106.549,57	9,39%
09	R\$ 114.298,81	10,08%
10	R\$ 75.438,76	6,65%
11	R\$ 126.951,23	11,19%
12	R\$ 56.396,69	4,97%
13	R\$ 26.008,43	2,29%
14*	R\$ 121.447,87	9,65%
15*	R\$ 66.819,77	5,31%
16*	R\$ 91.602,94	7,28%
17**	R\$ 48.268,72	3,72%

* NOTA: CONSIDERANDO NA PORCENTAGEM DA OBRA, O VALOR ATUAL DO CONTRATO

** NOTA: CONSIDERANDO NA PORCENTAGEM DA OBRA, O NOVO VALOR ATUAL DO CONTRATO



ALEX BORGHETTI
Engenheiro Civil
CREA PR 67295/D

OBRA DA UBS DE AGRO CAFEIRA



OBRA DA UBS DE AGRO CAFEIRA



OBRA DA UBS DE AGRO CAFEEIRA



Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
<https://matelandia.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=8cbf7362-7c83-4697-8041-116d729a0f39>

