

MEDIÇÃO DE SERVIÇOS				Medição Nº: 05			
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA UVR DE MATELÂNDIA-PR				RESUMO DA MEDIÇÃO			
EMPRESA CONTRATADA: STRACKE ENGENHARIA LTDA				Total do Contrato:		R\$ 523.100,24	
CNPJ: 29.867.570/0001-65				Total da Medição:		R\$ 62.445,29	
DATA DA MEDIÇÃO: 02/02/2024				Período: 08/12/2023 a 02/02/2024			
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 85/2023							
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2023				CONTRATO Nº 65/2023			
EMPENHO Nº: 8312/2023				CONTROLE GLOBAL DO CONTRATO			
MEDIÇÃO ATUAL Serviços Executados		Quant. Medida	Preço Unitário	Total da Medição	Nº DA MEDIÇÃO	QUANTIDADE PAGA	% DA MEDIÇÃO (Relação ao Global)
1 - CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO E BLOCO ADMINISTRATIVO					01	R\$ 15.701,60	3,00%
1.1 - BARRACAO UVR					02	R\$ 165.953,65	31,73%
1.1.1 Infraestrutura		100%	R\$ 3.550,73		03	R\$ 121.283,61	23,19%
1.1.2 Superestrutura		100%	R\$ 994,67		04	R\$ 92.145,87	17,62%
1.1.3 Alvenarias		100%	R\$ 984,67		05	R\$ 62.445,29	11,94%
1.1.4 Revestimentos		100%	R\$ 1.247,18				
1.1.5 Pisos		100%	R\$ 621,29				
1.1.6 Pinturas		16%	R\$ 12.787,58				
1.1.7 Calhas e Rufos							
1.1.8 Instalações Elétricas - Geral		1%	R\$ 561,33				
1.1.9 Instalações Elétricas - Cabeamento Estruturado		51%	R\$ 9.309,21				
1.1.10 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas							
1.1.11 Cobertura							
1.2 - SEDE ADMINISTRATIVA							
1.2.1 Paredes e Fechamentos							
1.2.2 Revestimentos							
1.2.3 Pisos		6%	R\$ 1.533,46				
1.2.4 Rodapés							
1.2.5 Esquadrias							
1.2.6 Pinturas		5%	R\$ 1.552,22				
1.2.7 Instalações Sanitárias		59%	R\$ 11.393,58				
1.2.8 Equipamentos Sanitários		16%	R\$ 4.303,06				
1.2.9 Instalações Elétricas - Geral							
1.2.10 Serviços Complementares		26%	R\$ 5.154,02				
2 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS							
2.1 Pinturas		46%	R\$ 1.215,97				
2.2 Reservatórios		1%	R\$ 352,76				
2.3 Tubos, Conexões e Caixas							
3 - PORTÕES DE ACESSO							
3.1 Portão		100%	R\$ 5.687,14				
4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNAS							
4.1 Escavação e Reaterro							
4.2 Cabos							
4.3 Caixas de Passagem							
4.4 Disjuntores							
4.5 Eletrodutos							
4.6 Iluminação		4%	R\$ 907,18				
4.7 Entrada de Serviço		9%	R\$ 289,24				
				R\$ 62.445,29			
				Eliezer Barboza Garcez			
				Engenheiro Civil - CREA PR 126.400/D			



Assinado por: Eliezer Barboza Garcez Documento assinado Digitalmente - Lei Federal 14.129/2021 | Decretos Municipais 4.301/23 e 4.302/23



Assinado por: Maximino Pietrobon Documento assinado Digitalmente - Lei Federal 14.129/2021 | Decretos Municipais 4.301/23 e 4.302/23



Assinado por: Otoniel Barboza Garcez Junior Documento assinado Digitalmente - Lei Federal 14.129/2021 | Decretos Municipais 4.301/23 e 4.302/23