

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE MATELÂNIA		Nº Operação 4115606/2023	Nº TransfereGov 0	Apelido do Empreendimento 0 CONSTRUÇÃO DE CASA LAR	Início de Obra 21/10/24
Nº CTEF Nº	Empresa Executora VISMAG CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA	CNPJ 85.514.004/0001-56	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		Nº Medição 2
				Período da Medição 26/11/2024 a 11/12/2024	

Realizado Acumulado: 16,50%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CONSTRUÇÃO DE CASA LAR											
TOTAL:					619.890,00	12,58	3,92	16,50	78.002,83	24.297,39	102.300,22
1.	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO TERREA EM ALVENARIA - CASA LAR				619.890,00	12,58	3,92	16,50	78.002,83	24.297,39	102.300,22
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES DE LOCAÇÃO				13.794,82	100,00	-	100,00	13.794,82	-	13.794,82
1.1.0.1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018				3.919,18	100,00	-	100,00	3.919,18	-	3.919,18
1.1.0.2.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016				5.522,52	100,00	-	100,00	5.522,52	-	5.522,52
1.1.0.3.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES 2,00M X 1,40M)				740,92	100,00	-	100,00	740,92	-	740,92
1.1.0.4.	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018				3.612,20	100,00	-	100,00	3.612,20	-	3.612,20
1.2.	INFRAESTRUTURA				75.551,45	82,24	17,76	100,00	62.130,11	13.421,34	75.551,45
1.2.1.	ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE				21.176,42	100,00	-	100,00	21.176,42	-	21.176,42
1.2.1.1.	ESTA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MONTAGEM E FORNECIMENTO DE ARMADURAS)				11.956,50	100,00	-	100,00	11.956,50	-	11.956,50
1.2.1.2.	MONTAGEM E FORNECIMENTO DE ARMADURAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS DE ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE, COM 30CM DE DIÂMETRO				7.179,75	100,00	-	100,00	7.179,75	-	7.179,75
1.2.1.3.	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF 05/2021				779,85	100,00	-	100,00	779,85	-	779,85
1.2.1.4.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020				1.260,32	100,00	-	100,00	1.260,32	-	1.260,32
1.2.2.	BLOCOS DE COROAMENTO				15.967,03	100,00	-	100,00	15.967,03	-	15.967,03
1.2.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF 06/2017				2.207,82	100,00	-	100,00	2.207,82	-	2.207,82
1.2.2.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017				5.629,47	100,00	-	100,00	5.629,47	-	5.629,47
1.2.2.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017				161,97	100,00	-	100,00	161,97	-	161,97
1.2.2.4.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25MPA, COM USO DE BOMBA 7 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017				5.100,89	100,00	-	100,00	5.100,89	-	5.100,89
1.2.2.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017				1.026,66	100,00	-	100,00	1.026,66	-	1.026,66
1.2.2.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017				356,40	100,00	-	100,00	356,40	-	356,40
1.2.2.7.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017				1.483,82	100,00	-	100,00	1.483,82	-	1.483,82
1.2.3.	VIGAS BALDRAMES E VIGAMENTO DA CONTENÇÃO				30.913,16	71,92	28,08	100,00	21.506,86	8.426,30	30.913,16
1.2.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF 06/2017				2.037,14	100,00	-	100,00	2.037,14	-	2.037,14
1.2.3.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017				117,29	100,00	-	100,00	117,29	-	117,29
1.2.3.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017				9.632,29	100,00	-	100,00	9.632,29	-	9.632,29
1.2.3.4.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25MPA, COM USO DE BOMBA 7 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017				4.929,65	20,00	80,00	100,00	985,93	3.943,72	4.929,65
1.2.3.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017				2.678,04	100,00	-	100,00	2.678,04	-	2.678,04
1.2.3.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017				5.015,52	100,00	-	100,00	5.015,52	-	5.015,52
1.2.3.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023				5.603,23	20,00	80,00	100,00	1.120,65	4.482,58	5.603,23
1.2.4.	CORTINA DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA ESTRUTURAL 14X19X39				4.882,80	69,63	30,37	100,00	3.399,80	1.483,00	4.882,80
1.2.4.1.	ALVENARIA VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL: DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 09/2021				864,74	100,00	-	100,00	864,74	-	864,74
1.2.4.2.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 10/2022				2.535,06	100,00	-	100,00	2.535,06	-	2.535,06
1.2.4.3.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022				379,21	-	100,00	100,00	-	379,21	379,21
1.2.4.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023				1.103,79	-	100,00	100,00	-	1.103,79	1.103,79
1.2.5.	ESCADA EM CONCRETO ARMADO				3.512,04	-	100,00	100,00	-	3.512,04	3.512,04
1.2.5.1.	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 - PS				526,92	-	100,00	100,00	-	526,92	526,92
1.2.5.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 11/2020				2.738,29	-	100,00	100,00	-	2.738,29	2.738,29
1.2.5.3.	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF 11/2020				246,83	-	100,00	100,00	-	246,83	246,83
1.3.	ATERRO				4.031,58	-	-	-	-	-	-
1.3.0.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019				1.390,84	-	-	-	-	-	-
1.3.0.2.	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF 05/2020				2.640,74	-	-	-	-	-	-
1.4.	SUPERESTRUTURA				114.347,60	-	-	-	-	-	-
1.4.1.	PILARES				29.733,39	-	-	-	-	-	-
1.4.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020				15.882,24	-	-	-	-	-	-
1.4.1.2.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 - PS				4.350,89	-	-	-	-	-	-
1.4.1.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022				3.016,31	-	-	-	-	-	-
1.4.1.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022				6.329,11	-	-	-	-	-	-
1.4.1.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022				154,84	-	-	-	-	-	-
1.4.2.	VIGAS DE COBERTURA E RESERVATÓRIO				37.472,89	-	-	-	-	-	-
1.4.2.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020				25.972,20	-	-	-	-	-	-
1.4.2.2.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 - PS				5.372,82	-	-	-	-	-	-
1.4.2.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022				1.749,01	-	-	-	-	-	-
1.4.2.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022				2.815,86	-	-	-	-	-	-
1.4.2.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022				1.441,96	-	-	-	-	-	-
1.4.2.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022				121,04	-	-	-	-	-	-
1.4.3.	LAJES				47.141,32	-	-	-	-	-	-
1.4.3.1.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5), (INCLUSIVE PROJETO E EMISSÃO DE ART), EXCLUSIVE FORNECIMENTO E ARMAÇÃO DE AÇO. AF 11/2020_PA				24.509,29	-	-	-	-	-	-
1.4.3.2.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (10+5), (INCLUSIVE PROJETO E EMISSÃO DE ART), EXCLUSIVE FORNECIMENTO E ARMAÇÃO DE AÇO. AF 11/2020_PA				5.492,11	-	-	-	-	-	-

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE MATELÂNIA	Nº OPERAÇÃO 4115606/2023	Nº Transferência GOV 0	Apelido do Empreendimento 0 CONSTRUÇÃO DE CASA LAR	Início de Obra 21/10/24
Nº CTEF Nº	Empresa Executora VISMAG CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA	CNPJ 85.514.404/0001-56	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	Período da Medição 26/11/2024 a 11/12/2024
				Nº Medição 2

Realizado Acumulado: 16,50%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CONSTRUÇÃO DE CASA LAR					TOTAL:	619.890,00	12,58	3,92	16,50	78.002,83	24.297,39	102.300,22
1.4.3.3.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022				2.749,94	-	-	-	-	-	-	
1.4.3.4.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022				5.094,96	-	-	-	-	-	-	
1.4.3.5.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022				3.124,13	-	-	-	-	-	-	
1.4.3.6.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022				196,46	-	-	-	-	-	-	
1.4.3.7.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020				2.964,35	-	-	-	-	-	-	
1.4.3.8.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS				3.010,08	-	-	-	-	-	-	
1.5.	PAREDES E PAINÉIS				36.246,53	-	-	-	-	-	-	
1.5.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021				27.237,31	-	-	-	-	-	-	
1.5.0.2.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016				148,65	-	-	-	-	-	-	
1.5.0.3.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016				2.755,57	-	-	-	-	-	-	
1.5.0.4.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016				144,98	-	-	-	-	-	-	
1.5.0.5.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016				2.652,08	-	-	-	-	-	-	
1.5.0.6.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016				1.426,30	-	-	-	-	-	-	
1.5.0.7.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016				996,50	-	-	-	-	-	-	
1.5.0.8.	EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS REFRAATÓRIOS EM MEIA VEZ, BLOCO 22 9X11,50X5,1CM.				885,14	-	-	-	-	-	-	
1.6.	REVESTIMENTOS				51.446,82	-	-	-	-	-	-	
1.6.1.	PAREDES				38.458,39	-	-	-	-	-	-	
1.6.1.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022				1.945,90	-	-	-	-	-	-	
1.6.1.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022				2.262,64	-	-	-	-	-	-	
1.6.1.3.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				12.871,67	-	-	-	-	-	-	
1.6.1.4.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				8.817,91	-	-	-	-	-	-	
1.6.1.5.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, COM REFORÇO ANTIFISSURAÇÃO COM TELA GALVANIZADA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 25MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				1.935,06	-	-	-	-	-	-	
1.6.1.6.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				3.303,26	-	-	-	-	-	-	
1.6.1.7.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE				7.321,95	-	-	-	-	-	-	
1.6.2.	TETO				12.988,43	-	-	-	-	-	-	
1.6.2.1.	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022				1.378,80	-	-	-	-	-	-	
1.6.2.2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015				11.609,63	-	-	-	-	-	-	
1.7.	PINTURA				44.820,05	-	-	-	-	-	-	
1.7.1.	PAREDES				30.497,35	-	-	-	-	-	-	
1.7.1.1.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023				6.451,85	-	-	-	-	-	-	
1.7.1.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017				8.799,05	-	-	-	-	-	-	
1.7.1.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR DE PAREDES EM PANOS COM PRESENCIA DE VÃOS DE EDIFICAÇÕES. AF_06/2014				1.068,69	-	-	-	-	-	-	
1.7.1.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR DE PAREDES EM PANOS COM PRESENCIA DE VÃOS DE EDIFICAÇÕES. AF_06/2014				803,90	-	-	-	-	-	-	
1.7.1.5.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS. AF_04/2023				6.393,89	-	-	-	-	-	-	
1.7.1.6.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EMBORRACHADA PREMIUM EM PAREDES EXTERNAS, QUATRO DEMÃOS.				6.979,97	-	-	-	-	-	-	
1.7.2.	TETO				14.322,70	-	-	-	-	-	-	
1.7.2.1.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023				6.499,77	-	-	-	-	-	-	
1.7.2.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM LAJES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017				1.646,79	-	-	-	-	-	-	
1.7.2.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR DE PAREDES EM PANOS COM PRESENCIA DE VÃOS DE EDIFICAÇÕES. AF_06/2014				725,29	-	-	-	-	-	-	
1.7.2.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, TRÊS DEMÃOS. AF_04/2023				4.133,72	-	-	-	-	-	-	
1.7.2.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EMBORRACHADA PREMIUM EM LAJES EXTERNAS, QUATRO DEMÃOS.				1.317,13	-	-	-	-	-	-	
1.8.	PISOS				36.219,08	-	-	-	-	-	-	
1.8.1.	PISOS INTERNOS				24.552,50	-	-	-	-	-	-	
1.8.1.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_08/2017				1.099,86	-	-	-	-	-	-	
1.8.1.2.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE. E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014				8.251,90	-	-	-	-	-	-	
1.8.1.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021				838,89	-	-	-	-	-	-	
1.8.1.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE				11.123,83	-	-	-	-	-	-	
1.8.1.5.	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023				1.122,35	-	-	-	-	-	-	
1.8.1.6.	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020				2.115,67	-	-	-	-	-	-	
1.8.2.	PISOS EXTERNOS				11.666,58	-	-	-	-	-	-	
1.8.2.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_08/2017				906,22	-	-	-	-	-	-	
1.8.2.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022				9.869,99	-	-	-	-	-	-	
1.8.2.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 30X19 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS (FINCadinHA). AF_05/2016				890,37	-	-	-	-	-	-	
1.9.	COBERTURA				46.392,83	-	-	-	-	-	-	

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE MATELÂNIA	Nº OPERAÇÃO 4115606/2023	Nº TransfereGOV 0	APelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE CASA LAR	INÍCIO DE OBRA 21/10/24
Nº CTEF Nº	EMPRESA EXECUTORA VISMAG CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA	CNPJ 85.514.404/0001-56	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 26/11/2024 a 11/12/2024
				Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 16,50%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CONSTRUÇÃO DE CASA LAR					TOTAL:	619.890,00	12,58	3,92	16,50	78.002,83	24.297,39	102.300,22
1.9.0.1.	ESTRUTURA DE AÇO DE COBERTURA COMPOSTA POR TRAMA DE CAIBROS E TERÇAS, PONTALETES E TRAVAMENTOS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHAS DE ENCAIXE DE CONCRETO, INCLUSIVE SOLDAS, FIXADORES E TRANSPORTE VERTICAL, (PROJETO E EMISSÃO DE ART).				29.712,80	-	-	-	-	-	-	
1.9.0.2.	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019				8.335,17	-	-	-	-	-	-	
1.9.0.3.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019				466,99	-	-	-	-	-	-	
1.9.0.4.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019				504,79	-	-	-	-	-	-	
1.9.0.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019				1.565,79	-	-	-	-	-	-	
1.9.0.6.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019				1.663,90	-	-	-	-	-	-	
1.9.0.7.	CALHA PARA ÁGUA FURTADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019				1.262,36	-	-	-	-	-	-	
1.9.0.8.	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019				2.881,03	-	-	-	-	-	-	
1.10.	ESQUADRIAS				51.492,37	-	-	-	-	-	-	
1.10.1.	PORTAS				36.115,34	-	-	-	-	-	-	
1.10.1.1.	PORTA EM ALUMÍNIO BRANCO (LAMBRI DUPLO), 70x210CM, DE ABRIR, COM MARCO AJUSTÁVEL, GUARNIÇÕES, MAÇANETA, FECHADURA TIPO ROSETA E DEMAIS ACESSÓRIOS, CONJUNTO COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				2.042,77	-	-	-	-	-	-	
1.10.1.2.	PORTA EM ALUMÍNIO BRANCO (LAMBRI DUPLO), 80x210CM, DE ABRIR, COM MARCO AJUSTÁVEL, GUARNIÇÕES, MAÇANETA, FECHADURA TIPO ROSETA E DEMAIS ACESSÓRIOS, CONJUNTO COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				21.011,40	-	-	-	-	-	-	
1.10.1.3.	PORTA EM ALUMÍNIO BRANCO (LAMBRI DUPLO), 100x210cm, DE CORRER, COM MARCO AJUSTÁVEL, GUARNIÇÕES, PUXADOR EM AÇO INOX ESCOVADO, FECHADURA E DEMAIS ACESSÓRIOS, CONJUNTO COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				2.918,25	-	-	-	-	-	-	
1.10.1.4.	PORTA DE CORRER 300x210CM, COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BRANCO ANODIZADO E FECHAMENTO EM VIDRO LISO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS TIPO MÃO AMIGA COM TRILHO CANETA, FECHADURA, PUXADOR E DEMAIS ACESSÓRIOS, CONJUNTO COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				9.610,54	-	-	-	-	-	-	
1.10.1.5.	PORTA TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO BRANCO, 70x70cm, DE ABRIR, COM MARCO AJUSTÁVEL, GUARNIÇÕES, MAÇANETA, SUPORTE DE CADEADO, ACESSÓRIOS, CONJUNTO COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				532,38	-	-	-	-	-	-	
1.10.2.	JANELAS				15.377,03	-	-	-	-	-	-	
1.10.2.1.	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_ 11/2020				2.632,00	-	-	-	-	-	-	
1.10.2.2.	JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO, DE CORRER, COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, CONJUNTO COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				11.534,59	-	-	-	-	-	-	
1.10.2.3.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR BRANCA, COM VIDROS, METADE FIXA, BATENTE E FERRAGENS				1.210,44	-	-	-	-	-	-	
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				48.897,76	4,25	-	4,25	2.077,90	-	2.077,90	
1.11.1.	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA				3.003,75	-	-	-	-	-	-	
1.11.1.1.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020				605,88	-	-	-	-	-	-	
1.11.1.2.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020				58,86	-	-	-	-	-	-	
1.11.1.3.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020				123,78	-	-	-	-	-	-	
1.11.1.4.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020				308,40	-	-	-	-	-	-	
1.11.1.5.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020				34,08	-	-	-	-	-	-	
1.11.1.6.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020				11,36	-	-	-	-	-	-	
1.11.1.7.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020				24,02	-	-	-	-	-	-	
1.11.1.8.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020				13,25	-	-	-	-	-	-	
1.11.1.9.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020				14,75	-	-	-	-	-	-	
1.11.1.10.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 90° KA (TIPO AC)				693,64	-	-	-	-	-	-	
1.11.1.11.	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC				307,36	-	-	-	-	-	-	
1.11.1.12.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020				808,37	-	-	-	-	-	-	
1.11.2.	CAIXAS DE PASSAGENS				5.261,75	-	-	-	-	-	-	
1.11.2.1.	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				404,32	-	-	-	-	-	-	
1.11.2.2.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				702,19	-	-	-	-	-	-	
1.11.2.3.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				238,70	-	-	-	-	-	-	
1.11.2.4.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				364,70	-	-	-	-	-	-	
1.11.2.5.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				414,24	-	-	-	-	-	-	
1.11.2.6.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				73,08	-	-	-	-	-	-	
1.11.2.7.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				1.040,40	-	-	-	-	-	-	
1.11.2.8.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				32,63	-	-	-	-	-	-	
1.11.2.9.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				580,19	-	-	-	-	-	-	
1.11.2.10.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				466,50	-	-	-	-	-	-	
1.11.2.11.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M COM TAMPA ARTICULADA EM FERRO FUNDIDO 0,4X0,4M. AF_ 12/2020				368,48	-	-	-	-	-	-	
1.11.2.12.	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				106,68	-	-	-	-	-	-	
1.11.2.13.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				292,00	-	-	-	-	-	-	
1.11.2.14.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				177,64	-	-	-	-	-	-	
1.11.3.	LUMINÁRIA				1.840,33	-	-	-	-	-	-	
1.11.3.1.	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020				275,13	-	-	-	-	-	-	
1.11.3.2.	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO 30x30 25W DE SOBREPOR, COR FRIA, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				1.565,20	-	-	-	-	-	-	
1.11.4.	PADRÃO DE ENERGIA				4.997,82	41,58	-	41,58	2.077,90	-	2.077,90	
1.11.4.1.	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO				3,24	100,00	-	100,00	3,24	-	3,24	
1.11.4.2.	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO				0,53	100,00	-	100,00	0,53	-	0,53	
1.11.4.3.	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO				3,68	100,00	-	100,00	3,68	-	3,68	
1.11.4.4.	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO				1,01	100,00	-	100,00	1,01	-	1,01	
1.11.4.5.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021				220,13	100,00	-	100,00	220,13	-	220,13	

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE MATELÂNIA	Nº Operação 4115606/2023	Nº TransfereGov	Apelido do Empreendimento 01 CONSTRUÇÃO DE CASA LAR	Início de Obra 21/10/24
Nº CTEF Nº	Empresa Executora VISMAG CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA	CNPJ 85.514.404/0001-56	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	Período da Medição 26/11/2024 a 11/12/2024
				Nº Medição 2

Realizado Acumulado: 16,50%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CONSTRUÇÃO DE CASA LAR					TOTAL:	619.890,00	12,58	3,92	16,50	78.002,83	24.297,39	102.300,22
1.11.4.6.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				244,53	100,00	-	100,00	244,53	-	244,53	
1.11.4.7.	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M				12,21	100,00	-	100,00	12,21	-	12,21	
1.11.4.8.	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021				19,50	100,00	-	100,00	19,50	-	19,50	
1.11.4.9.	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				23,32	100,00	-	100,00	23,32	-	23,32	
1.11.4.10.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021				62,20	100,00	-	100,00	62,20	-	62,20	
1.11.4.11.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				74,44	100,00	-	100,00	74,44	-	74,44	
1.11.4.12.	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020				164,63	100,00	-	100,00	164,63	-	164,63	
1.11.4.13.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023				115,41	100,00	-	100,00	115,41	-	115,41	
1.11.4.14.	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023				75,06	100,00	-	100,00	75,06	-	75,06	
1.11.4.15.	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2020				29,04	100,00	-	100,00	29,04	-	29,04	
1.11.4.16.	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, CABECA QUADRADA				28,50	100,00	-	100,00	28,50	-	28,50	
1.11.4.17.	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_ 11/2019				453,31	100,00	-	100,00	453,31	-	453,31	
1.11.4.18.	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D				547,16	100,00	-	100,00	547,16	-	547,16	
1.11.4.19.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_ 07/2020 PS				2.143,39	-	-	-	-	-	-	
1.11.4.20.	CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA PARA PADRÃO DE ENERGIA E TELEFONIA/ INTERNET RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M COM TAMPA ARTICULADA QUADRADA EM FERRO FUNDIDO 0,4X0,4M.				776,53	-	-	-	-	-	-	
1.11.5.	CABOS E TRANSPORTES				18.233,27	-	-	-	-	-	-	
1.11.5.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015				229,65	-	-	-	-	-	-	
1.11.5.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				110,46	-	-	-	-	-	-	
1.11.5.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				770,94	-	-	-	-	-	-	
1.11.5.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				754,14	-	-	-	-	-	-	
1.11.5.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				286,59	-	-	-	-	-	-	
1.11.5.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				93,66	-	-	-	-	-	-	
1.11.5.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021				693,88	-	-	-	-	-	-	
1.11.5.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021				693,88	-	-	-	-	-	-	
1.11.5.9.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021				693,88	-	-	-	-	-	-	
1.11.5.10.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021				693,88	-	-	-	-	-	-	
1.11.5.11.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				819,10	-	-	-	-	-	-	
1.11.5.12.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				1.417,32	-	-	-	-	-	-	
1.11.5.13.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				1.702,90	-	-	-	-	-	-	
1.11.5.14.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				86,63	-	-	-	-	-	-	
1.11.5.15.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				1.021,16	-	-	-	-	-	-	
1.11.5.16.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				152,63	-	-	-	-	-	-	
1.11.5.17.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				1.348,76	-	-	-	-	-	-	
1.11.5.18.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				1.348,76	-	-	-	-	-	-	
1.11.5.19.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				1.348,76	-	-	-	-	-	-	
1.11.5.20.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				1.018,16	-	-	-	-	-	-	
1.11.5.21.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				2.767,14	-	-	-	-	-	-	
1.11.5.22.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021				180,99	-	-	-	-	-	-	
1.11.6.	EQUIPAMENTOS				15.560,84	-	-	-	-	-	-	
1.11.6.1.	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2021_PE				7.296,92	-	-	-	-	-	-	
1.11.6.2.	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2021_PE				8.263,92	-	-	-	-	-	-	
1.12.	INSTALAÇÕES DE SPDA				18.018,08	-	-	-	-	-	-	
1.12.1.	COBERTURA				10.605,26	-	-	-	-	-	-	
1.12.1.1.	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023				755,58	-	-	-	-	-	-	
1.12.1.2.	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023				902,76	-	-	-	-	-	-	
1.12.1.3.	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023				203,60	-	-	-	-	-	-	
1.12.1.4.	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR, SOLDA E CONECTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023				6.887,85	-	-	-	-	-	-	
1.12.1.5.	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR, SOLDA E CONECTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023				1.855,47	-	-	-	-	-	-	
1.12.2.	TERREO				7.412,82	-	-	-	-	-	-	
1.12.2.1.	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M				421,96	-	-	-	-	-	-	
1.12.2.2.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023				461,64	-	-	-	-	-	-	
1.12.2.3.	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO SPDA METÁLICA COM BARRAMENTO PARA 9 VIAS 250X250 OU 200X200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				475,15	-	-	-	-	-	-	

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE MATELÂNIA	Nº OPERAÇÃO 4115606/2023	Nº TransfereGov	APelido do Empreendimento 01 CONSTRUÇÃO DE CASA LAR	Início de Obra 21/10/24
Nº CTEF Nº	EMPRESA EXECUTORA VISMAG CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA	CNPJ 85.514.404/0001-56	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 26/11/2024 a 11/12/2024
				Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 16,50%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CONSTRUÇÃO DE CASA LAR					TOTAL:	619.890,00	12,58	3,92	16,50	78.002,83	24.297,39	102.300,22
1.12.2.4.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023				692,46	-	-	-	-	-	-	
1.12.2.5.	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM/ ENTERRADA, INCLUSIVE SOLDA E CONECTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023				4.594,67	-	-	-	-	-	-	
1.12.2.6.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021				577,34	-	-	-	-	-	-	
1.12.2.7.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_ 08/2023				189,60	-	-	-	-	-	-	
1.13.	REDE DE LÓGICA E CABEAMENTO DE TV				2.662,24	-	-	-	-	-	-	
1.13.0.1.	RACK DE LÓGICA 19-X 8U, TIPO PAREDE, COM VENTILADORES DE TETO E GUIAS DE CABO, COM VISOR DE ACRÍLICO, 570MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				807,02	-	-	-	-	-	-	
1.13.0.2.	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019				263,04	-	-	-	-	-	-	
1.13.0.3.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT6) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				214,92	-	-	-	-	-	-	
1.13.0.4.	CABO COAXIAL RGS9 95% PARA SISTEMA DE TV A CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019				86,43	-	-	-	-	-	-	
1.13.0.5.	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)				28,82	-	-	-	-	-	-	
1.13.0.6.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA REDE E INTERNET, 40x40x12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019				175,52	-	-	-	-	-	-	
1.13.0.7.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				209,44	-	-	-	-	-	-	
1.13.0.8.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				135,56	-	-	-	-	-	-	
1.13.0.9.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				30,53	-	-	-	-	-	-	
1.13.0.10.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				44,63	-	-	-	-	-	-	
1.13.0.11.	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				37,14	-	-	-	-	-	-	
1.13.0.12.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				34,10	-	-	-	-	-	-	
1.13.0.13.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M COM TAMPA ARTICULADA EM FERRO FUNDIDO 0,4X0,4M. AF_ 12/2020				368,48	-	-	-	-	-	-	
1.13.0.14.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021				226,61	-	-	-	-	-	-	
1.14.	REDE DE ALARMES, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA				7.655,19	-	-	-	-	-	-	
1.14.0.1.	CÂMERA INFRAVERMELHO VHD 3230 FULL HD 1080P, MULTI HD - HD CVI, AHD-M, HDTVI, ANALÓGICO, IR 30M, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67 (PARA USO EXTERNO) LENTE 3,6MM, ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL 98°, ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL 51°, COM VISÃO NOTURNA E ALCANCE DE 30M, INCLUSIVE CONECTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				2.395,92	-	-	-	-	-	-	
1.14.0.2.	DVR FULL HD 1080P 16 CANAIS, GRAVADOR DE VÍDEO MULTI HD COMPATÍVEL COM 5 TECNOLOGIAS, HDCVI, AHD, HDTVI, ANALÓGICA OU IP, COM COMPRESSÃO DE VÍDEO H.265 E H.265+ E SUPORTE DE HD DE VÍDEO SATA III DE ALTA PERFORMANCE, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CONECTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				1.194,68	-	-	-	-	-	-	
1.14.0.3.	FONTE CHAVEADA 12V 15A TIPO COLMEIA PARA CFTV, ENTRADA ATRAVÉS DE SORNES, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 50 A 60 HZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				79,75	-	-	-	-	-	-	
1.14.0.4.	HD PARA CFTV 4TB SATA III 6 GB/S 5400 RPM 3,5". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				743,56	-	-	-	-	-	-	
1.14.0.5.	CABO COAXIAL 80% FLEX 4MM + 2x26 AWG MALHA BIPOLAR PARA SISTEMA CFTV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				201,87	-	-	-	-	-	-	
1.14.0.6.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CENTRAL DE ALARME E MONITORAMENTO, 40x40x12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019				175,52	-	-	-	-	-	-	
1.14.0.7.	SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO COM FIO, ALCANCE DE 12 MTS, MÉTODO DE DETECÇÃO PIR E ÂNGULO DE DETECÇÃO 115°, INCLUSIVE PARAFUSOS, ACESSÓRIOS E CONECTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				383,70	-	-	-	-	-	-	
1.14.0.8.	CENTRAL DE ALARME MONITORADO COM 18 ZONAS, CAPACIDADE DE ATÉ 4 TECLADOS E 4 RECEPTORES, 2 SAÍDAS PGM PROGRAMÁVEIS E ATÉ 128 DISPOSITIVOS SEM FIO, INCLUSIVE CONECTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				592,19	-	-	-	-	-	-	
1.14.0.9.	CABO PARA ALARME DE 4 VIAS, 0,4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				124,43	-	-	-	-	-	-	
1.14.0.10.	TECLADO LCD PARA CENTRAIS DE ALARME, BARRAMENTO T1T2 E RS845, ALCANCE DE INSTALAÇÃO DE ATÉ 1KM, INCLUSIVE CONECTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				248,31	-	-	-	-	-	-	
1.14.0.11.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				497,73	-	-	-	-	-	-	
1.14.0.12.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				344,92	-	-	-	-	-	-	
1.14.0.13.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				427,42	-	-	-	-	-	-	
1.14.0.14.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				34,52	-	-	-	-	-	-	
1.14.0.15.	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO PARA CÂMERAS E SENSORES COM FURO CENTRALIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				193,62	-	-	-	-	-	-	
1.14.0.16.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				17,05	-	-	-	-	-	-	
1.15.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				3.995,12	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021				153,26	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_ 08/2023				36,56	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.3.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_ 11/2016				220,76	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.4.	HIDRÔMETRO DN 25 (¾"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2016				139,18	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.5.	JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL				4,30	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.6.	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_ 06/2022				14,99	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.7.	TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", ÁGUA FRIA PREDIAL				2,51	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.8.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022				64,90	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.9.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022				16,98	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.10.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022				85,90	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.11.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022				47,20	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.12.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022				12,35	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.13.	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022				6,39	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.14.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022				542,75	-	-	-	-	-	-	

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE MATELÂNIA	Nº OPERAÇÃO 4115606/2023	Nº TransfereGov	APelido do Empreendimento 01 CONSTRUÇÃO DE CASA LAR	INÍCIO DE OBRA 21/10/24
Nº CTEF Nº	EMPRESA EXECUTORA VISMAG CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA	CNPJ 85.514.404/0001-56	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 26/11/2024 a 11/12/2024
				Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 16,50%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CONSTRUÇÃO DE CASA LAR					TOTAL:	619.890,00	12,58	3,92	16,50	78.002,83	24.297,39	102.300,22
1.15.0.15.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				306,31	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.16.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				313,93	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.17.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				208,28	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.18.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				174,26	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.19.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				165,62	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.20.	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				20,96	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.21.	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL				2,68	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.22.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				25,72	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.23.	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				84,56	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.24.	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				15,36	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.25.	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				66,45	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.26.	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				36,16	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.27.	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				12,34	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.28.	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				19,17	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.29.	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				17,46	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.30.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				23,70	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.31.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				49,41	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.32.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				71,96	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.33.	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				16,61	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.34.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				45,60	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.35.	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				82,60	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.36.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				12,26	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.37.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				36,78	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.38.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				56,73	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.39.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				77,30	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.40.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1 1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				21,02	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.41.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4" - INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				66,36	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.42.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1" - INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				50,10	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.43.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4" - INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				39,14	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.44.	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				22,89	-	-	-	-	-	-	
1.15.0.45.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSO TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021				505,37	-	-	-	-	-	-	
1.16.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				10.320,49	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				549,22	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.2.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020				81,12	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.3.	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO FORNECIMENTO DE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				845,14	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.4.	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				75,90	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.5.	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLÁSTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1152 / 1154)				114,42	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.6.	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, 100x50 CM, COM SAIA, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				1.035,78	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.7.	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, 100x60 CM, COM SAIA, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				1.155,64	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.8.	ESPELHO CRISTAL 60X70CM, E = 4 MM, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				421,32	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.9.	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO CROMADO, COM CANO EM ACABAMENTO CROMADO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				532,70	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.10.	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020				532,42	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.11.	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020				101,14	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.12.	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO				82,70	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.13.	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				591,74	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.14.	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				963,15	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.15.	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				266,35	-	-	-	-	-	-	

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE MATELÂNIA	Nº OPERAÇÃO 4115606/2023	Nº TransfereGov 0	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE CASA LAR	Início de Obra 21/10/24
Nº CTEF Nº	Empresa Executora VISMAG CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA	CNPJ 85.514.404/0001-56	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	Período da Medição 26/11/2024 a 11/12/2024
				Nº Medição 2

Realizado Acumulado: 16,50%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CONSTRUÇÃO DE CASA LAR					TOTAL:	619.890,00	12,58	3,92	16,50	78.002,83	24.297,39	102.300,22
1.16.0.16.	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020				576,87	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.17.	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020				1.045,30	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.18.	BANCADA DE GRANITO 150 X 60CM PARA COZINHA, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADA, VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA TUBO MÓVEL, DE BANCADA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020				1.349,58	-	-	-	-	-	-	
1.17.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				8.416,22	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.1.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M, COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_ 06/2022				312,68	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.2.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, COM TAMPÃO ARTICULADO QUADRADO EM FERRO FUNDIDO 0,4X0,4M. AF_ 12/2020				1.896,81	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.3.	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M, COM TAMPÃO ARTICULADO QUADRADO EM FERRO FUNDIDO 0,4X0,4M. AF_ 12/2020				576,63	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.4.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, INCLUSO GRELHA EM METAL CROMADA E PORTA GRELHA,FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022				93,22	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.5.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, INCLUSO GRELHA EM METAL CROMADA E PORTA GRELHA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_ 06/2022				93,44	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.6.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, INCLUSO GRELHA EM METAL CROMADA E PORTA GRELHA COM MECANISMO ANTESPIUMA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_ 06/2022				93,44	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.7.	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, INCLUSO GRELHA EM METAL CROMADA E PORTA GRELHA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_ 06/2022				34,36	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.8.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022				219,43	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.9.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022				629,09	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.10.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022				244,54	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.11.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 06/2022				1.635,39	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.12.	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022				64,50	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.13.	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022				43,94	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.14.	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022				39,84	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.15.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022				72,66	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.16.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022				103,04	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.17.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022				44,04	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.18.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022				26,53	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.19.	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022				96,00	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.20.	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022				112,76	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.21.	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022				72,68	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.22.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022				30,51	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.23.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022				126,27	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.24.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022				21,09	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.25.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022				17,94	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.26.	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022				79,98	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.27.	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 06/2022				20,68	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.28.	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022				75,70	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.29.	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022				136,80	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.30.	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022				75,20	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.31.	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022				86,85	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.32.	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022				22,66	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.33.	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022				72,18	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.34.	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022				20,96	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.35.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021				894,31	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.36.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_ 08/2023				230,07	-	-	-	-	-	-	
1.18.	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS				428,67	-	-	-	-	-	-	
1.18.0.1.	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_ 09/2023, PS				41,07	-	-	-	-	-	-	

PROponente / Tomador Município de Matelândia		Nº Operação 4115606/2023	Nº TransfereGov	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 CONSTRUÇÃO DE CASA LAR	INÍCIO DE OBRA 21/10/24
Nº CTEF Nº	EMPRESA EXECUTORA VISMAG CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA	CNPJ 85.514.404/0001-56	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 26/11/2024 a 11/12/2024
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 16,50%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CONSTRUÇÃO DE CASA LAR					TOTAL:	619.890,00	12,58	3,92	16,50	78.002,83	24.297,39	102.300,22
1.18.0.2.	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAÍDA ENTRE 75 E 120" MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL, PREDIAL				101,36	-	-	-	-	-	-	
1.18.0.3.	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022				79,00	-	-	-	-	-	-	
1.18.0.4.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022				207,24	-	-	-	-	-	-	
1.19.	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE AR-CONDICIONADO				269,70	-	-	-	-	-	-	
1.19.0.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2022				144,11	-	-	-	-	-	-	
1.19.0.2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2022				55,05	-	-	-	-	-	-	
1.19.0.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2022				29,12	-	-	-	-	-	-	
1.19.0.4.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2022				15,92	-	-	-	-	-	-	
1.19.0.5.	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022				13,11	-	-	-	-	-	-	
1.19.0.6.	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022				7,63	-	-	-	-	-	-	
1.19.0.7.	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022				4,76	-	-	-	-	-	-	
1.20.	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNCIO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA				748,84	-	-	-	-	-	-	
1.20.0.1.	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020				350,84	-	-	-	-	-	-	
1.20.0.2.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020				245,63	-	-	-	-	-	-	
1.20.0.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)				129,35	-	-	-	-	-	-	
1.20.0.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)				23,02	-	-	-	-	-	-	
1.21.	SERVICOS COMPLEMENTARES				27.413,48	-	-	-	-	-	-	
1.21.0.1.	LIMPEZA FINAL DE OBRA				574,32	-	-	-	-	-	-	
1.21.0.2.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,14 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,12, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_ 04/2019_PS				3.038,91	-	-	-	-	-	-	
1.21.0.3.	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_ 04/2019_PS				277,35	-	-	-	-	-	-	
1.21.0.4.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES FIXAS METÁLICAS COM QUADRO COMPOSTO POR BARRAS HORIZONTAIS CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO CARBONO 30x40MM CHAPA N°18 E BARRAS VERTICAIS EM TUBO DE AÇO CARBONO 20x20MM CHAPA N°18, ALTURA TOTAL DE 2,00M, COM DETALHE EM "X" NA SEÇÃO SUPERIOR COMPOSTA POR TUBO MACIÇO 6,65MM, INCLUSIVE FIXADORES E PINTURA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO COM 3 DEMÃOS NA COR PRETA.				11.532,67	-	-	-	-	-	-	
1.21.0.5.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO TIPO ABRIR, COM DOBRADIÇAS METÁLICAS E QUADRO COMPOSTO POR BARRAS HORIZONTAIS CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO 30x40MM CHAPA N°18 E BARRAS VERTICAIS EM TUBO DE AÇO CARBONO 20x20MM CHAPA N°18, ALTURA TOTAL DE 2,00M, COM DETALHE EM "X" NA SEÇÃO SUPERIOR COMPOSTA POR TUBO MACIÇO 6,65MM, INCLUSIVE FIXADORES E PINTURA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO COM 3 DEMÃOS NA COR PRETA.				1.623,18	-	-	-	-	-	-	
1.21.0.6.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER COM MOTOR ELETRÔNICO E QUADRO COMPOSTO POR BARRAS HORIZONTAIS CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO 30x40MM CHAPA N°18 E BARRAS VERTICAIS EM TUBO DE AÇO CARBONO 20x20MM CHAPA N°18, ALTURA TOTAL DE 2,00M, COM DETALHE EM "X" NA SEÇÃO SUPERIOR COMPOSTA POR TUBO MACIÇO 6,65MM, INCLUSIVE FIXADORES E PINTURA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO COM 3 DEMÃOS NA COR PRETA.				3.910,92	-	-	-	-	-	-	
1.21.0.7.	AUTOMATIZADOR PARA PORTÃO DESLIZANTE 1/3 HP, 220V, INCLUSIVE 3,00M DE CREMALHEIRA REFORÇADA, 02 CONTROLES REMOTOS 433 MHZ, CABOS DE ENERGIA PP2x2,5 X 20,00M E ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				1.628,62	-	-	-	-	-	-	
1.21.0.8.	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_ 11/2021				1.218,41	-	-	-	-	-	-	
1.21.0.9.	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, APLICADO EM CHURRASQUEIRA L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_ 11/2020				364,00	-	-	-	-	-	-	
1.21.0.10.	ENLEIAMENTO EM GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022				3.245,10	-	-	-	-	-	-	
1.22.	ADEQUAÇÕES DE MUROS EXISTENTES				16.721,08	-	65,04	65,04	-	10.876,05	10.876,05	
1.22.1.	INFRAESTRUTURA				1.433,61	-	100,00	100,00	-	1.433,61	1.433,61	
1.22.1.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_ 05/2020				1.433,61	-	100,00	100,00	-	1.433,61	1.433,61	
1.22.2.	ESTRUTURA				5.894,71	-	100,00	100,00	-	5.894,71	5.894,71	
1.22.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_ 06/2017				67,38	-	100,00	100,00	-	67,38	67,38	
1.22.2.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM". AF_ 08/2017				11,07	-	100,00	100,00	-	11,07	11,07	
1.22.2.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 06/2017				198,20	-	100,00	100,00	-	198,20	198,20	
1.22.2.4.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25MPA, COM USO DE BOMBA 7 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 06/2017				160,86	-	100,00	100,00	-	160,86	160,86	
1.22.2.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017				113,40	-	100,00	100,00	-	113,40	113,40	
1.22.2.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017				397,22	-	100,00	100,00	-	397,22	397,22	
1.22.2.7.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020				512,51	-	100,00	100,00	-	512,51	512,51	
1.22.2.8.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 02/2022_PS				321,52	-	100,00	100,00	-	321,52	321,52	
1.22.2.9.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 02/2022_PS				160,98	-	100,00	100,00	-	160,98	160,98	
1.22.2.10.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020				217,40	-	100,00	100,00	-	217,40	217,40	
1.22.2.11.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022				248,42	-	100,00	100,00	-	248,42	248,42	
1.22.2.12.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022				326,42	-	100,00	100,00	-	326,42	326,42	
1.22.2.13.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022				449,60	-	100,00	100,00	-	449,60	449,60	
1.22.2.14.	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_ 03/2016				2.709,73	-	100,00	100,00	-	2.709,73	2.709,73	
1.22.3.	PAREDES E PAINÉIS				1.745,21	-	100,00	100,00	-	1.745,21	1.745,21	



PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MATELÂNIDA		Nº OPERAÇÃO 4115606/2023	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 01 CONSTRUÇÃO DE CASA LAR	INÍCIO DE OBRA 21/10/24
Nº CTEF Nº	EMPRESA EXECUTORA VISMAQ CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA	CNPJ 85.514.404/0001-56	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 16,50%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CONSTRUÇÃO DE CASA LAR					TOTAL:	619.890,00	12,58	3,92	16,50	78.002,83	24.297,39	102.300,22
1.22.3.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021				1.745,21	-	100,00	100,00	-	1.745,21	1.745,21	
1.22.4.	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS E PINTURAS				7.647,55	-	23,57	23,57	-	1.802,52	1.802,52	
1.22.4.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022				382,81	-	70,00	70,00	-	267,97	267,97	
1.22.4.2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES EXTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				2.192,21	-	70,00	70,00	-	1.534,55	1.534,55	
1.22.4.3.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019				266,60	-	-	-	-	-	-	
1.22.4.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR DE PAREDES EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFICAÇÕES. AF_06/2014				578,53	-	-	-	-	-	-	
1.22.4.5.	APLICAÇÃO MANUAL TEXTURA ACRILICA, COM APLICAÇÃO DE PINTURA EM TINTA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014				4.227,40	-	-	-	-	-	-	

Observações:
MEDIÇÃO REALIZADA DE MANEIRA ANTECIPADA EM FUNÇÃO DO PERÍODO DE RECESSO DE FIM DE ANO

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

MATELÂNIDA-PR
Local
sexta-feira, 13 de dezembro de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO COZER
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: CREA PR 184.356/D
ART/RRT: 1720240954932