

PLANILHA DE MEDIÇÃO						
NÚMERO DA MEDIÇÃO: 01						
DATA DA MEDIÇÃO: 06/09/2024						
PERÍODO: 13/08/2024 á 05/09/2024				VALOR TOTAL DA OBRA =		R\$ 112.957,02
EMPRESA CONTRATADA: EDIFICE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA						
LICITAÇÃO: 091/2024						
EMPENHO: 13431/2024						
PLANILHA DE SERVIÇOS - PINTURA CLAUDINO ZANON						
Município:	Matelândia - Pr				REF.	SINAPI
Projeto:	Ampliação e Reforma de Edificação			DATA REF.		fev/24
Local:	ESCOLA MUNICIPAL CLAUDINO ZANON				BDI	26,44%
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)		
			(a)	unitário (b)	parcial (c = a . b)	subtotal
1.	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES					R\$ 4.250,00
104895	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	M2	5,00	850,00	4.250,00	
2.	PINTURA - INTERNA					R\$ 6.183,40
99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	336,97	1,35	454,91	
Composição 01	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO SEMI BRILHO EM ALVENARIA, 2 DEMÃOS.	M²	336,97	17,00	5.728,49	
3.	PINTURA - EXTERNA					R\$ 4.807,70
99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	262,00	1,35	353,70	
Composição 01	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM ALVENARIA, 2 DEMÃOS.	M²	262,00	17,00	4.454,00	
4.	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA - MULTIUSO (EXTERNA), MESA E BANCOS					R\$ 3.044,86
99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	186,23	1,35	251,41	
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	186,23	2,50	465,58	
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	186,23	12,50	2.327,88	
7.	FORRO					R\$ 85,85
97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	34,34	2,50	85,85	
8.	PINTURA DE SUPERFICIES METÁLICAS					R\$ 2.241,84
100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M²	29,04	9,80	284,59	
100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020/ JANELAS E PORTAS METÁLICAS	M²	9,87	29,90	295,11	

COMP

100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020/ PORTÃO, GRADES E GUARDA-CORPO.	M²	55,59	29,90	1.662,14	
9.	PINTURA DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA					R\$ 100,80
102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (PORTAS).	M²	5,04	20,00	100,80	
12.	CALHAS E ALGEROSAS					R\$ 2.220,00
Composição 11	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,00	180,00	720,00	
100327	(ALGEROSA) RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	20,00	75,00	1.500,00	
13.	COBERTURA EXTERNA (LAVANDERIA) - ESTRUTURA, COBERTURA E VEDAÇÃO					R\$ 12.670,00
Composição 08	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E PINTURA. AF_07/2019	M²	20,50	51,60	1.057,80	
92255	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	246,50	493,00	
Composição 10	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. EXCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	M²	20,50	49,60	1.016,80	
101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M²	9,10	202,00	1.838,20	
92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	4,48	146,00	654,08	
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	16,47	11,90	195,99	
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	4,31	15,40	66,37	
103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	0,23	830,00	186,75	
4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	6,51	1.100,00	7.161,00	
13.1	COBERTURA EXTERNA (LAVANDERIA) - INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA					R\$ 1.550,01
104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,8	306,00	244,80	
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,222	96,00	21,31	
104347	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	53,00	106,00	
104343	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	39,00	117,00	
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6	45,00	270,00	
89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10	43,00	430,00	

89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6	39,00	234,00
89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4	12,00	48,00
89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	25,00	25,00
89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	27,00	27,00
Composição 14	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	14,00	14,00
Composição 15	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	12,90	12,90
13.3	COBERTURA EXTERNA (LAVANDERIA) - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				R\$ 469,00
104662	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	UN	1	469,00	469,00
15.	TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS				R\$ 686,00
Composição Própria 06	TRATAMENTO DE FISSURA COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJEÇÃO EM TRINCAS	ML	10,00	60,00	600,00
96129	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M²	2,00	43,00	86,00
20.	BANHEIROS				R\$ 5.840,00
Composição 17	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA 9L, INCLUSO ASSENTO DE PLÁSTICO CONVENCIONAL, TUBO DE DESCARGA TIPO BENGALA	UN	6,00	540,00	3.240,00
86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	520,00	2.600,00
TOTAL DA MEDIÇÃO					R\$ 44.149,46

Julia Taina Gilescynski Haarmel

Técnico em Edificações/ Fiscal da Obra



Lateral – Escola



Fachada - Escola




Fachada Multiuso



Lateral Multiuso



Pintura interna – Multiuso



Pintura interna - Biblioteca



Banco Metálico



Banco Metálico



Porta Metálica



Lixeiro



Cobertura – Lavanderia



Calha



Remoção do reboco



Reboco e pontos de água



Instalação de esgoto




Parede de cobogó



Pilares e parede de cobogó inteira



Tesouras Metálica



Lavanderia finalizada



Tratamento de fissura



Vaso sanitário novo

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
<https://matelandia.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=9a60c9b0-9c2e-4431-931e-ed83bce1e16d>

