

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE MATELÂNIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO IMPLEMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF 0
------------------	----------------	---	---	-----------------	--------------

Medição: **5** Período: **01/01/1900 a 30/10/2025** % Realizado Período.: **1,57%** % Realizado Acum.: **100,00%**

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	TERRAPLANAGEM
3	CANAleta PRÉ MOLDADA FORNECIMENTO
4	IMPRIMAÇÃO
5	PINTURA DE LIGAÇÃO
6	CAPA DE ROLAMENTO CBUQ 3,0CM FAIXA
7	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
8	CONTROLE TECNOLÓGICO
9	0
10	0
11	0
12	0

TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIDA em que os eventos foram concluídos																								

Medições	Data das Medições											
	14/04/2025		29/04/2025		30/10/2025							
	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	% R\$	52,16% 287.873,55	46,27% 255.374,53	0,00% -	0,00% -	1,57% 8.683,40	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -
Acumulado:	% R\$	52,16% 287.873,55	98,43% 543.248,08	98,43% 543.248,08	98,43% 543.248,08	100,00% 551.931,48	100,00% 551.931,48	100,00% 551.931,48	100,00% 551.931,48	100,00% 551.931,48	100,00% 551.931,48	100,00% 551.931,48

MATELÂNIDA-PR
Local
quinta-feira, 30 de outubro de 2025
Data

MARCELO DE MELO:03413806955
06955

Assinado digitalmente por MARCELO DE MELO:03413806955
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARCELO DE MELO:03413806955
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.30 17:23:59-03'0'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: MARCELO DE MELO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: CREA PR-140.584/D
ART/RT: 0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
IMPLEMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM ESTRADA RURAL

Nº SICONV

Nº OPERAÇÃO

PROONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE MATELÂNDIAGrau de Sígio
#PÚBLICOGrau de Sígio
#PÚBLICO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
1.	IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ		-	
1.1.	IMPLEMENTAÇÃO		-	
1.2.	TERRAPLANAGEM		-	
1.2.1.	ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1 ^ª CATEGORIA, COM ESCAVACAO HORIZONTAL (CAJAMBÁ: 0,8 M ³ / 111 RP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASULANTE DE 14 M ³ ; DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	950,25	area x 15cm espessuta
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASULANTE DE 18 M ³ ; EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020	M3XXM	1.710,45	dmt patio de mquinas 1,8km
1.2.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2016	M2	6.335,00	CONFORME PROJETO
1.2.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2016	M3	950,25	15CM ESPESSURA
1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASULANTE DE 14 M ³ ; EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020	M3XXM	12.163,20	dmt material petrelo 12,8km
1.2.6.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2016	M3	760,20	12CM ESPESSURA
1.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASULANTE DE 10 M ³ ; EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020	M3XXM	9.730,56	dmt centro 12,8km
2.	DISPOSITIVO DE DRENAGEM		-	
2.1.	CANALETAS PRÉ MOLDADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		-	CONFORME PROJETO PAVIMENTAÇÃO
2.1.1.	CANALETAS MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	M	61,00	CONFORME PROJETO
2.1.2.	BOCA DE LOBO, EM BLOCO DE CONCRETO (PREENCHIDO) - TIPO "BLA"	UND	1,00	CONFORME PROJETO
2.2.	IMPRIMAÇÃO		-	
2.2.1.	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAVEL EXCLUSIVE FORNEC. DO CM	M2	5.430,00	CONSIDERADO AREA DE PAVIMENTAÇÃO
2.2.2.	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUIDO CM-30	T	6,52	TAXA 0,0012
2.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	3.648,96	DTM = 560 KM
2.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-	
2.3.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	5.430,00	CONFORME PROJETO PAVIMENTAÇÃO
2.3.2.	FORNECIMENTO DE RR-1C (EXCLUSIVO TRANSPORTE), CONSUMO CONFORME MEMORIAL DESCritivo	TON	2,72	CONSUMO (DER) = 0,0005 TON/M2
2.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	1.520,40	DTM = 560 KM
2.4.	CAPA DE ROLAMENTO CBUQ 3,0CM FAIXA D		-	
2.4.1.	CAPA DE ROLAMENTO CBUQ 3,0CM FAIXA D (ATÉ 10.000 T)	T	415,40	ESPESSURA = 3,0 CM PESO ESPECÍFICO = 2,55 TON/M3
2.4.2.	FORNECIMENTO DE CAP 50/70 (EXCLUSIVO TRANSPORTE), CONSUMO CONFORME MEMORIAL DESCritivo	TON	19,52	TEOR DE BETUME = 4,70%
2.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	10.933,19	DTM = 560 KM
2.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASULANTE DE 10 M ³ ; EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	9.969,48	DMT centro 24,0 KM
2.5.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO		-	
2.5.1.	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/INTA RESINA ACRILICA BASE	M2	108,60	COR BRANCA E AMARELA (CONF. PROJETO)
2.6.	CONTROLE TECNOLÓGICO		-	
2.6.1.	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - MÉTODO FRASCO DE AREIA (GRAU DE COMPACTAÇÃO) - BASE	UN	9,00	CONFORME FRENTES DE OBRA -1 A CADA 700M ²
2.6.2.	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UN	9,00	CONFORME FRENTES DE OBRA -1 A CADA 700M ²
2.6.3.	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UN	9,00	CONFORME FRENTES DE OBRA -1 A CADA 700M ²
2.6.4.	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UN	9,00	CONFORME FRENTES DE OBRA -1 A CADA 700M ²
2.6.5.	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UN	9,00	CONFORME FRENTES DE OBRA -1 A CADA 700M ²
2.6.6.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPO E EQUIPE PARA EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DA CAPA ASFÁLTICA	GB	1,00	1 MOBILIZAÇÃO ÚNICA PARA REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS TECNOLÓGICOS

FRENTES DE OBRA:				
Agrupador de Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04
TOTAL FINANC. POR FRENTES (R\$):	191.153,43	178.890,04	181.888,00	
TERRAPLANAGEM	315,00	315,00	320,25	
TERRAPLANAGEM	567,00	567,00	576,45	
TERRAPLANAGEM	2.100,00	2.100,00	2.135,00	
TERRAPLANAGEM	315,00	315,00	320,25	
TERRAPLANAGEM	4.032,00	4.032,00	4.099,20	
TERRAPLANAGEM	252,00	252,00	256,20	
TERRAPLANAGEM	3.225,60	3.225,60	3.279,36	
CANALETAS PRÉ MOLDADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	61,00			
CANALETAS PRÉ MOLDADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00			
IMPRIMAÇÃO	1.800,00	1.800,00	1.830,00	
IMPRIMAÇÃO	2,16	2,16	2,20	
IMPRIMAÇÃO	1.209,60	1.209,60	1.229,76	
PINTURA DE LIGAÇÃO	1.800,00	1.800,00	1.830,00	
PINTURA DE LIGAÇÃO	0,90	0,90	0,92	
PINTURA DE LIGAÇÃO	504,00	504,00	512,40	
CAPA DE ROLAMENTO CBUQ 3,0CM FAIXA D	137,70	137,70	140,00	
CAPA DE ROLAMENTO CBUQ 3,0CM FAIXA D	6,47	6,47	6,58	
CAPA DE ROLAMENTO CBUQ 3,0CM FAIXA D	3.624,26	3.624,26	3.684,67	
CAPA DE ROLAMENTO CBUQ 3,0CM FAIXA D	3.304,80	3.304,80	3.359,88	
SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	36,00	36,00	36,60	
CONTROLE TECNOLÓGICO	3,00	3,00	3,00	
CONTROLE TECNOLÓGICO	3,00	3,00	3,00	
CONTROLE TECNOLÓGICO	3,00	3,00	3,00	
CONTROLE TECNOLÓGICO	3,00	3,00	3,00	
CONTROLE TECNOLÓGICO	1,00			

MARCELO DE
MELO:034138
06955

Assinado digitalmente por MARCELO DE
MELO:034138/202509260955
ND: C-ER, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=40112983001017, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil, CN=MARCELO DE MELO:034138/202509260955
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025-10-30 17:24:15-03'00'
Fonte PDF Reader Versão: 2025.2.1

MATELÂNDIA-PR

Local

segunda-feira, 20 de maio de 2024

Data



Assinado por:
MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA
Gabriel da Silva Cadini

30/10/2025 17:50:08



<https://mataleia.oxy.aitech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?TokenProtocolo=d07ed94-10d4-4900-a753-6359a2d08536>

Assinado por:
MUNICÍPIO DE MATELANDIA
Maurício Ampessan



30/10/2025 17:52:51

Documento assinado Digitalmente - Lei Federal 14.129/2021 | Decreto Municipal 4.301/23 e 4.302/23