

MEDIÇÃO DE SERVIÇOS				Medição Nº: 04	
OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO				RESUMO DA MEDIÇÃO	
EMPRESA CONTRATADA: STRACKE ENGENHARIA EIRELI				Total do Contrato: R\$ 576.508,92	
CNPJ: 29.867.570/0001-65				Total da Medição: R\$ 70.544,53	
DATA DA MEDIÇÃO: 15/09/2023				Medições Anteriores R\$ 275.419,63	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 213/2022				Saldo Contratual: R\$ 230.544,76	
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022					
EMPENHO Nº: 5044/2023				CONTRATO Nº 35/2023	
MEDIÇÃO ATUAL		Quant. Medida	Preço Unitário	Total da Medição	CONTROLE GLOBAL DO CONTRATO
Serviços Executados					
1 - Serviços Preliminares					
2 - Movimento de Terra					
3 - Infraestrutura / Superestrutura					
4 - Pisos		6%	R\$ 737,77		
5 - Paredes e Revestimentos		13%	R\$ 4.929,06		
6 - Coberturas		4%	R\$ 1.982,50		
7 - Esquadrias		41%	R\$ 17.119,55		
8 - Serralheria		20%	R\$ 10.497,82		
9 - Pinturas					
10 - Instalações Elétricas					
11 - Instalações Hidráulicas		15%	R\$ 8.007,25		
12 - Instalações Sanitárias e Aparelhos		15%	R\$ 1.270,32		
13 - Alarme de Incêndio		6%	R\$ 724,70		
14 - Materiais Complementares		18%	R\$ 7.571,62		
15 - Drenagem		3%	R\$ 1.231,61		
16 - Muros e fechamentos Externos		12%	R\$ 16.472,33		
17 - Limpeza Final					
				R\$ 70.544,53	
				Eliezer Barboza Garcez Engenheiro Civil - CREA PR 126.400/D	

