

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICÍPIO DE MATELÂNDA	RECAPE EM CBUQ NO VILA ESMERALDA ATE RIO XAXIN			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	12-22 (N DES.)	RECAPE E REFORÇO EM CBUQ V.ESMERALDA ATE RIO XAXIN	MATELÂNDIA-PR	22,81%	16,74%	0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F		LOTE			RECAPE E REFORÇO EM CBUQ V.ESMERALDA ATE RIO XAXIN						273.202,89
F		Nível 2			SERVIÇOS INICIAIS					-	273.202,89
F		Nível 2			BASE / SUB BASE					-	254.650,77
F		Serviço	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.216,08	112,76	BDI 1	138,48	168.402,76
F		Serviço	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	30.584,40	2,30	BDI 1	2,82	86.248,01
F		Nível 2			CAPA DE ROLAMENTO CBUQ 3,1CM					-	18.552,12
F		Serviço	DERPR	570000	EXECUÇÃO DE CAPA EM CBUQ - FAXIA "C" DNIT - e = 3,5 cm (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO CAP)	TON	32,52	182,86	BDI 1	224,57	7.303,02
F		Serviço	Cotação	COT13	FORNECIMENTO DE CAP 50/70 (EXCLUSIVE TRANSPORTE), CONSUMO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	TON	1,50	4.010,22	BDI 2	4.681,53	7.022,30
F		Serviço	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	837,72	1,35	BDI 1	1,66	1.390,62
F		Serviço	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	67,77	0,52	BDI 1	0,64	43,37
F		Serviço	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.469,90	1,55	BDI 1	1,90	2.792,81

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MATELÂNDIA-PR

Local

terça-feira, 5 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCELO DE MELO

CREA/CAU: CREA PR-140.584/D

ART/RRT: 0

MENU



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

←	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE EM CBUQ NO VILA ESMERALDA ATE RIO XAXIN	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPOSNTE / TOMADOR MUNICIPIO DE MATELANDIA
---	---	----------------	------------------	--

Nivel	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE	RECAPE E REFORÇO EM CBUQ V.ESMERALDA ATE RIO XAXIN				
Meta	1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
Nivel 2	1.1.	BASE / SUB BASE		-	
Serviço	1.1.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.216,08	ESPESSURA = 15 cm * AREA CORTE CAPA 9229
Serviço	1.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	30.584,40	DTM = 25,15 KM
Nivel 2	1.2.	CAPA DE ROLAMENTO CBUQ 3,1CM		-	
Serviço	1.2.1.	EXECUÇÃO DE CAPA EM CBUQ - FAXIA "C" DNIT - e = 3,5 cm (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO CAP)	TON	32,52	ESPESSURA = 3,1 CM, PESO ESPECÍFICO = 2,55 TON/M3
Serviço	1.2.2.	FORNECIMENTO DE CAP 50/70 (EXCLUSIVE TRANSPORTE), CONSUMO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	TON	1,50	TEOR DE BETUME = 4,60%
Serviço	1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	837,72	DTM = 45,30 KM
Serviço	1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	67,77	DTM = 560 KM
Serviço	1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.469,90	DTM = 45,30 KM

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
BASE / SUB BASE
BASE / SUB BASE
CAPA DE ROLAMENTO CBUQ 3,1CM
CAPA DE ROLAMENTO CBUQ 3,1CM
CAPA DE ROLAMENTO CBUQ 3,1CM
CAPA DE ROLAMENTO CBUQ 3,1CM
CAPA DE ROLAMENTO CBUQ 3,1CM

VILA ESMERALDA ATE RIO XAXIN	1	2
	273.202,89	
	1.216,08	
	30.584,40	
	32,52	
	1,50	
	837,72	
	67,77	
	1.469,90	

MATELANDIA-PR
Local
terça-feira, 5 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCELO DE MELO
CREA/CAU: CREA PR-140.584/D
ART/RRT:



Imagem Trecho Identificado.





Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
<https://matelandia.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=1103e9a0-4e7e-4b9d-9be1-e57c320cc08e>

