MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

Medição Nº: **06**

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO

EMPRESA CONTRATADA: STRACKE ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 29.867.570/0001-65

DATA DA MEDIÇÃO: 07/12/2023 **Período: 01/11/2023 a 07/12/2023**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 213/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022 **CONTRATO Nº 35/2023**

EMPENHO Nº: 5044/2023

MEDIÇÃO ATUAL Serviços Executados	Quant. Medida	Preço Unitário	Total da Medição
1 - Serviços Preliminares			
2 - Movimento de Terra			
3 - Infraestrutura / Superestrutura	32%	R$ 16.080,71	
4 - Pisos	16%	R$ 1.965,98	
5 - Paredes e Revestimentos	47%	R$ 18.434,96	
6 - Coberturas	3%	R$ 1.369,35	
7 - Esquadrias	24%	R$ 9.879,16	
8 - Serralheria	72%	R$ 38.255,60	
9 - Pinturas			
10 - Instalações Elétricas	12%	R$ 2.436,37	
11 - Instalações Hidráulicas			
12 - Instalações Sanitárias e Aparelhos			
13 - Alarme de Incêndio			
14 - Materiais Complementares			
15 - Drenagem			
16 - Muros e fechamentos Externos			
17 - Limpeza Final			
			R$ 88.422,13

RESUMO DA MEDIÇÃO

Total do Contrato:	R$ 576.508,92
Total da Medição:	**R$ 88.422,13**
Medições Anteriores	R$ 423.528,44
Saldo Contratual:	R$ 64.558,35

CONTROLE GLOBAL DO CONTRATO

Nº DA MEDIÇÃO	QUANTIDADE PAGA	% DA MEDIÇÃO (Relação ao Global)
01	R$ 54.911,66	**9,52%**
02	R$ 147.881,69	**25,65%**
03	R$ 72.626,28	**12,60%**
04	R$ 70.544,53	**12,24%**
05	R$ 77.564,28	**13,45%**
06	R$ 88.422,13	**15,34%**

Eliezer Barboza Garcez

Engenheiro Civil - CREA PR 126.400/D

Assinatura eletrônica - Identificador: b6c5aef6-46f3-492e-81af-cd170c26d44b - Página 1 / 2

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
https://matelandia.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=b6c5aef6-46f3-492e-81af-cd170c26d44b