CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	0	MUNICÍPIO DE MATELÂNIDA	PAVIMENTAÇÃO RECAPE ACESSIBILIDADE J	0	0

Medição: 1 **Período:** 17/06/2024 a 11/07/2024 **% Realizado Período.:** 24,31% **% Realizado Acum.:** 24,31%

Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA ALFREDO CHAVES	NAPOLEAO LAUREANO	ARNOLDO HASS	JULIO CEZAR	NEREU RAMOS	PARQUE RECAPE 1800	SAO PAULO (FARRAPOS/IN DEPENDENTE)	SAO PAULO (Farrapos e Atilio	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8																	
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	SERVIÇOS INICIAIS/DRENAGEM																									
3	ACESSIBILIDADE																									
4	TERRAPLANAGEM					1	1																			
5	PINTURA DE LIGAÇÃO (Reperfilamento)				1			1	1																	
6	IMPRIMAÇÃO						1																			
7	PINTURA DE LIGAÇÃO				1		1	1	1																	
8	CAPA DE ROLAMENTO CBUQ 3,0CM FAIX				1		1	1	1																	
9	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO																									
10	CONTROLE TECNOLÓGICO				1		1	1	1																	
11	0																									
12	0																									

Medições		Data das Medições											
		11/07/2024											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	24,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	415.488,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	24,31%	24,31%	24,31%	24,31%	24,31%	24,31%	24,31%	24,31%	24,31%	24,31%	24,31%	24,31%
	R$	415.488,09	415.488,09	415.488,09	415.488,09	415.488,09	415.488,09	415.488,09	415.488,09	415.488,09	415.488,09	415.488,09	415.488,09

MATELÂNIDA-PR
Local

quinta-feira, 11 de julho de 2024
Data

MARCELO DE MELO:03413806955

Digitally signed by MARCELO DE MELO:03413806955
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARCELO DE MELO:03413806955
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.07.11 08:37:32-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: MARCELO DE MELO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: CREA PR-140.584/D
ART/RRT: 0

Assinatura eletrônica - Identificador: 64cd5770-958f-48d2-a93a-a522fff8819d - Página 1 / 7

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE MATELÂNIDA	0	0				(SELECIONAR)
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
PAVIMENTAÇÃO RECAPE ACESSIBILIDADE JARDIM TROPICAL	MATELÂNIDA-PR		1.841.390,40	0,00	1.841.390,40	1

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		Saldo a Reprogramar	Repasse (R$)	Contrapartida (R$)
Atrasada	abr-24	100,00%		132.598,46	-

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM (	Em Análise	8572	m²	0	1	970.898,79	-	188.900,76	188.900,76	19,46%
2.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	0	0		0	1	737.893,15	-	226.587,33	226.587,33	30,71%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(0,00%)	(24,31%)	(24,31%)	
					Repasse		1.708.791,94	-	415.488,09	415.488,09	
					Contrapartida		-	-	-	-	**24,31%**
					Outros		-	-	-		
					Investimento		**1.708.791,94**	**-**	**415.488,09**	**415.488,09**	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

MATELÂNIDA-PR
Local

sexta-feira, 5 de abril de 2024
Data

Representante Tomador
Nome: MAXIMINO PIETROBON
Cargo: PREFEITO

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: MARCELO DE MELO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: CREA PR-140.584/D
ART/RRT: 0

MARCELO DE MELO:03413806955
Digitally signed by MARCELO DE MELO:03413806955
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARCELO DE MELO:03413806955
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.07.11 08:37:49-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	**Nº SICONV**	**PROPONENTE / TOMADOR**	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**	
0	0	MUNICÍPIO DE MATELÂNIDA	PAVIMENTAÇÃO RECAPE ACESSIBILIDADE JARDIM TROPICAL	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
CURITIBA	11-23 (N DES.)	0	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
IMPLANTAÇÃO E DRENAGEM									**1.708.791,94**	
1.			**IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ**					-	**970.898,79**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS/DRENAGEM**					-	**255.571,66**	
1.1.1.	SINAPI	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	777,44			13,08	10.168,92	RA
1.1.2.	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	260,63			27,38	7.136,05	RA
1.1.3.	Composição	COM1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO CLASSE PS1 DIÂMETRO DE 40 CM, JUNTA RÍGIDA, PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. REF 92219	M	598,00			134,42	80.383,16	RA
1.1.4.	Composição	COM17	CAIXA CEGA, EM BLOCO DE CONCRETO (MACIÇO) - TIPO "BLC"	UND	2,00			2.087,57	4.175,14	RA
1.1.5.	Composição	COM12	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO CLASSE PS1 DIÂMETRO DE 60 CM, JUNTA RÍGIDA, PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. REF 92221	M	91,00			215,11	19.575,01	RA
1.1.6.	Composição	COM10	DISSPADOR PARA DRENAGEM TUBO 60 CM	UND	1,00			2.561,71	2.561,71	RA
1.1.7.	Composição	COM6	BOCA DE LOBO, EM BLOCO DE CONCRETO (PREENCHIDO) - TIPO "BLB"	UND	40,00			1.559,66	62.386,40	RA
1.1.8.	Composição	COM8	EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA, PADRÃO DNIT MFC03, CONSUMO = 0,042 M3/M	M	1.463,00			47,29	69.185,27	RA
1.2.			**ACESSIBILIDADE**					-	**194.317,00**	
1.2.1.	Composição	COM03	RAMPA ACESSIBILIDADE PNE NBR 9050	UND	33,00			250,87	8.278,71	RA
1.2.2.	Cotação	COT90	FINCADINHA DE CONCRETO (9x19x39 cm)	M	1.796,00			18,93	33.998,28	RA
1.2.3.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2	1.830,17			76,74	140.447,25	RA
1.2.4.	Composição	COM31	ENLEIVAMENTO DA CONTENÇÃO LATERAL COM GRAMA	M2	925,20			12,53	11.592,76	RA
1.3.			**IMPLANTAÇAO**					-	-	
1.4.			**TERRAPLANAGEM**					-	**521.010,13**	
1.4.1.	SINAPI	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF 05/2020	M3	1.367,47			12,31	16.833,56	RA
1.4.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.153,58			2,00	2.307,16	RA
1.4.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	4.989,03			3,06	15.266,43	RA
1.4.4.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	1.596,81			124,60	198.962,53	RA
1.4.5.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	38.973,16			2,33	90.807,46	RA
1.4.6.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	959,88			136,82	131.330,78	RA
1.4.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	22.902,87			2,86	65.502,21	RA
2.			**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ**					-	**737.893,15**	
2.1.			**PINTURA DE LIGAÇÃO (Reperfilamento)**					-	**145.347,69**	
2.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	5.462,61			2,64	14.421,29	RA
2.1.2.	Cotação	COT02	FORNECIMENTO DE RR-1C (EXCLUSIVE TRANSPORTE), CONSUMO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	TON	2,72			3.057,83	8.317,30	RA
2.1.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	1.529,54			0,61	933,02	RA
2.1.4.	DER-PR	570000	C.B.U.Q. EXCL. FORNEC. DO CAP (ATÉ 10.000 T)	T	278,59			221,60	61.735,54	RA
2.1.5.	cotação	cot03	FORNECIMENTO DE CAP 50/70 (EXCLUSIVE TRANSPORTE), CONSUMO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	TON	13,10			4.224,62	55.342,52	RA
2.1.6.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	7.332,57			0,61	4.472,87	RA
2.1.7.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	65,18			1,92	125,15	RA
2.2.			**IMPRIMAÇÃO**					-	**66.104,90**	
2.2.1.	DER-PR	560400	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DO CM	M2	7.689,03			0,57	4.382,75	RA
2.2.2.	DER-PR	589100	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	9,23			6.345,64	58.570,26	RA
2.2.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	5.167,03			0,61	3.151,89	RA
2.3.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					-	**27.563,32**	
2.3.1.	DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	13.217,21			0,39	5.154,71	RA
2.3.2.	Cotação	COT02	FORNECIMENTO DE RR-1C (EXCLUSIVE TRANSPORTE), CONSUMO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	TON	6,59			3.057,83	20.151,10	RA
2.3.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	3.700,83			0,61	2.257,51	RA
2.4.			**CAPA DE ROLAMENTO CBUQ 3,0CM FAIXA D**					-	**464.008,83**	
2.4.1.	DER-PR	570000	C.B.U.Q. EXCL. FORNEC. DO CAP (ATÉ 10.000 T)	T	980,18			221,60	217.207,89	RA
2.4.2.	Cotação	COT03	FORNECIMENTO DE CAP 50/70 (EXCLUSIVE TRANSPORTE), CONSUMO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	TON	46,06			4.041,70	186.160,70	RA
2.4.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	25.798,35			0,61	15.736,99	RA
2.4.4.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	23.387,11			1,92	44.903,25	RA
2.5.			**SINALIZAÇÃO DE TRANSITO**					-	**11.699,57**	
2.5.1.	DER-PR	822100	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE ÁGUA	M2	426,68			27,42	11.699,57	RA
2.6.			**CONTROLE TECNOLÓGICO**					-	**23.168,84**	
2.6.1.	ORCAPAV - PARANACIDADE	09.02.11B	ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - MÉTODO FRASCO DE AREIA (GRAU DE COMPACTAÇÃO) - BASE	UN	23,00			167,75	3.858,25	RA
2.6.2.	ORCAPAV - PARANACIDADE	09.04.01	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UN	23,00			114,41	2.631,43	RA
2.6.3.	ORCAPAV - PARANACIDADE	09.04.04	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UN	23,00			205,46	4.725,58	RA
2.6.4.	ORCAPAV - PARANACIDADE	74022/53	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UN	23,00			157,47	3.621,81	RA
2.6.5.	ORCAPAV - PARANACIDADE	09.05.02	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UN	23,00			56,27	1.294,21	RA
2.6.6.	ORCAPAV - PARANACIDADE	09.01.18	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE PARA EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DA CAPA ASFÁLTICA.	GB	1,00			7.037,56	7.037,56	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.0.4

MATELÂNIDA-PR
Local

MARCELO DE MELO:03413806955

Digitally signed by MARCELO DE MELO:03413806955
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARCELO DE MELO:03413806955
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.07.11 08:38:02-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

Responsável Técnico
Nome: MARCELO DE MELO

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	**Nº SICONV**	**PROPONENTE / TOMADOR**	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**	
0	0	MUNICÍPIO DE MATELÂNIDA	PAVIMENTAÇÃO RECAPE ACESSIBILIDADE JARDIM TROPICAL	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
CURITIBA	11-23 (N DES.)	0	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
IMPLANTAÇÃO E DRENAGEM									**1.708.791,94**

quinta-feira, 11 de julho de 2024
Data

CREA/CAU: CREA PR-140.584/D
ART/RRT: 0

Assinatura eletrônica - Identificador: 64cd5770-958f-48d2-a93a-a522fff8819d - Página 4 / 7

RUA SÃO PAULO T1.

RUA SÃO PAULO T2.

RUA JULIO CEZAR.

NEREU RAMOS.

ESTACIONAMENTO PARQUE.

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
https://matelandia.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=64cd5770-958f-48d2-a93a-a522fff8819d

Assinado por: Maximino Pietrobon Documento assinado Digitalmente - Lei Federal 14.129/2021 | Decretos Municiais 4.301/23 e 4.302/23