Assinatura eletrônica - Identificador: 19be8bf0-cb44-4a43-a802-9a8d2aadaa69 - Página 1 / 3

MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

Medição Nº: **11**

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO

EMPRESA CONTRATADA: STRACKE ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 29.867.570/0001-65

DATA DA MEDIÇÃO: 03/05/2024 **Período: 06/04/2024 a 03/05/2024**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 213/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022 **CONTRATO Nº 35/2023**

EMPENHO Nº: 5044/2023

MEDIÇÃO ATUAL Serviços Executados	Quant. Medida	Preço Unitário	Total da Medição
1 - Serviços Preliminares			
2 - Movimento de Terra			
3 - Infraestrutura / Superestrutura			
4 - Pisos			
5 - Paredes e Revestimentos			
6 - Coberturas	56%	R$ 30.090,55	
7 - Esquadrias			
8 - Serralheria			
9 - Pinturas			
10 - Instalações Elétricas			
11 - Instalações Hidráulicas			
12 - Instalações Sanitárias e Aparelhos			
13 - Alarme de Incêndio			
14 - Materiais Complementares	14%	R$ 6.455,80	
15 - Drenagem			
16 - Muros e fechamentos Externos			
17 - Limpeza Final			
			R$ 36.546,35

RESUMO DA MEDIÇÃO

Total do Contrato:	R$ 864.405,49
Total da Medição:	**R$ 36.546,35**
Medições Anteriores	R$ 715.966,89
Saldo Contratual:	R$ 111.892,25

CONTROLE GLOBAL DO CONTRATO

Nº DA MEDIÇÃO	QUANTIDADE PAGA	% DA MEDIÇÃO (Relação ao Global)
01	R$ 54.911,66	**6,35%**
02	R$ 147.881,69	**17,11%**
03	R$ 72.626,28	**8,40%**
04	R$ 70.544,53	**8,16%**
05	R$ 77.564,28	**8,97%**
06	R$ 88.422,13	**10,23%**
07	R$ 6.868,78	**0,79%**
08 (Aditivo)	R$ 97.675,24	**11,30%**
09	R$ 12.645,26	**1,46%**
10 (Aditivo)	R$ 86.827,04	**10,04%**
11	R$ 36.546,35	**4,23%**

Eliezer Barboza Garcez

Engenheiro Civil - CREA PR 126.400/D